

**COMUNE DI MARANO PRINCIPATO**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016**

| PROG | LAVORI   | APPALTATORE  | CONTRATTO               | IMPORTO          | CONSEGNA             | SAL<br>EURO             | %<br>ESEGUITA |
|------|--|--|-------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| 01   | SOSTITUZIONE<br>RIFACIMENTO DI PARTE<br>DELLA RETE DI<br>ILLUMINAZIONE PUBBLICA  | LUZZI GIULIO<br>C.DA CUCCIO N. 10<br>S.GIORGIO ALBANESE<br>Pi: 01943020782 | N° 01 DEL<br>29/07/2016 | €.<br>176.877,94 | 10 OTTOBRE<br>2016   | =====                   | =====         |
| 02   | SISTEMAZIONE STRADA E<br>METANIZZAZIONE LOCALITA'<br>S.PIETRO  | RUFFOLO EMILIANO<br>VIA MAZZINI<br>MARANO MARCHESSATO<br>Pi: 02922180787   | N° 03 DEL<br>18/11/2016 | €. 49.228,07     | 05 SETTEMBRE<br>2016 | =====                   | =====         |
| 03   | RIQUALIFICAZIONE ED<br>AMPLIAMENTO STRADA<br>COMMUNALE S.NICOLA- BIVIO<br>PROV.LE ANNUNZIATA-<br>INTERVENTO<br>COMPLETAMENTO | D.R.E. SRL<br>VIA MONTEGRAPPA N. 66<br>COSENZA<br>Pi: 022227350788         | N° 07 DEL<br>17/10/2013 | €. 30.682,67     | 15 LUGLIO<br>2013    | SAL N. 1<br>€.26.550,76 | 86,5%         |



RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.  
Geom. Luigi Patrucci

*Luigi Patrucci*