



Prot. n. **2025** del 19/03/2019

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018

PROG	LAVORI	APPALTATORE	CONTRATTO	IMPORTO	CONSEGNA	SAL EURO	% ESEGUITA
01	SOSTITUZIONE E RIFACIMENTO DI PARTE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	LUZZI GIULIO C.DA CUCCIO N. 10 S.GIORGIO ALBANESE PI: 01943020782	N° 01 DEL 29/07/2016 Atto Sott. del 28/62017 n1 514 reg..	€. 176.877,94 8.543,98 (185.421,92)	10 OTTOBRE 2016	 185.421,92	 100
02	SISTEMAZIONE STRADA E METANIZZAZIONE LOCALITA' S.PIETRO	RUFFOLO EMILIANO VIA MAZZINI MARANO MARCHESATO PI: 02922180787	N° 03 DEL 18/11/2016 Atto Sott. del 13/4/2017 n. reg. 898.	€. 49.228,07 €. 7.365,54	05 SETTEMBRE 2016	 56.592,97	 100
03	RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO STRADA COMUNALE S.NICOLA- BIVIO PROV.LE ANNUNZIATA- INTERVENTO DI COMPLETAMENTO	D.R.E. SRL VIA MONTEGRAPPA N. 66 COSENZA PI: 02227350788	N° 07 DEL 17/10/2013	 €. 30.682,67	15 LUGLIO 2013	SAL N. 1 €.26.550,76	 86,5%

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO (Geom. Luigi A. Patitucci)

