

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO STATO DI ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021

PROG	LAVORI	APPALTATORE	CONTRATTO	IMPORTO	CONSEGNA	SAL EURO	% ESEGUITA
01	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Finanziamento ai sensi del D.M. del Ministero dell'Interno del 11/11/2020 - C.U.P. E49J21008610001 C.I.G. 8848143696	EDIMEL S.r.I. c.da Ortomatera via Nucille n. 14 CASTROLIBERO (CS) P.I. 02736120789	In corso di registrazione	€ 56.262,64 oltre I.V.A.	13/09/2021	€ 0.00	5,00 %
02	INTERVENTI URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA - Contributo ai sensi del D.P.C.M. 17/07/2020 - CUP: E47H21002350001 - CIG Z2631EEB47 -	IMPRESA EDILE GEOM. SPIZZIRRI GIUSEPPE Via A. De Gasperi n. 10 MARANO MARCHESATO (CS) P.I. 02457540785	Prot. N. 6435 25/08/2021	€ 27.826,85 oltre I.V.A.	30/06/2021	€ 27.808,62 oltre I.V.A.	100,00%

IL RESPONSABILE DEL SETTORE Ing. Francesco BARATTA