

Inviata mezzo PEC – Rif. 04



Spett.le DIREZIONE dei LAVORI - Arch. Andrea Fenu
Via S. Baldino, 17
ORISTANO (OR)

Spett.le COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO
Area Tecnica
Via Montrigu de Reos 1
09078 - SCANO DI MONTIFERRO (OR)

Pattada, 20.06.2018

OGGETTO: LAVORI DI: “6000 Campanili – Lavori di riqualificazione viaria del centro storico – LOTTO FUNZIONALE N°4 – Stralcio via Dettori”
CUP J57H17000900004 – CIG 7259541ABD

Richiesta Di Proroga Al Termine Di Ultimazione Dei Lavori

Premesso che con contratto di cui al repertorio n° 2 del 23/03/2018 venivano affidati alla scrivente i lavori per la realizzazione dell’opera di cui all’oggetto;

- che in data 26/04/2018 veniva redatto il verbale di consegna dei lavori, da eseguirsi in giorni 64 stabilendo la data di ultimazione lavori per il giorno 28/06/2018;
- Viste le avverse condizioni meteorologiche che stanno rallentando e/o bloccando il completamento delle lavorazioni;
- Visti i motivi imprevedibili ed imprevedibili;

si chiede con la presente una proroga ai termini contrattuali per il completamento delle lavorazioni.

Per quanto sopra relazionato ed esposto, con la presente in riferimento all’appalto dei lavori indicati in oggetto siamo a richiedere una proroga al termine di ultimazione dei lavori di giorni 45 (quarantacinque).

L’Impresa

Geom. PUTZU SEBASTIANO
IMPRESA DI COSTRUZIONI
Via Domenico Millelire
07016 PATTADA (ss)
Cod. Fisc. PTZ SST 79P23 G203U
P. IVA 01942020908