



Comune di Cantoira

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO TO

DETERMINAZIONE

SERVIZIO TECNICO

N. 113 DEL 10/08/2026

OGGETTO:

Intervento di efficientamento energetico mediante installazione di un impianto fotovoltaico a servizio dell'area cimiteriale di Cantoira. Determina di rettifica e approvazione documentazione tecnica relativa a contabilità finale e CRE e liquidazione SAL corrispondente al finale - CIG: B302F3033F - CUP D83G24000040006.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Richiamata la legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) con la quale vengono attribuiti ai comuni contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche per l'importo di € 50.000,00, evidenziando che gli Enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 Settembre di ciascun anno di riferimento del contributo pena decadenza di beneficio;

Considerato che l'art 29 della succitata Legge dispone: "Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

A seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l'Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021 è entrata in vigore la Legge n. 108/2021 di conversione del decreto-legge n. 77/2021, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Successivamente, il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni, in particolare, è affidata al Ministero dell'Interno la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, e di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019.

Rilevato che per l'annualità 2024 è stato individuato l'intervento di realizzazione impianto fotovoltaico presso il Cimitero comunale assegnando l'incarico di progettazione all'ing. Domenico Ivan CASTALDO;

Considerato che il professionista incaricato ha prodotto il relativo progetto esecutivo, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 70 del 10/09/2024, per l'importo complessivo di 50.000,00 così distinto:

Progetto di efficientamento energetico mediante installazione di un impianto fotovoltaico a servizio dell'area cimiteriale di Cantoira		FINALE
A	LAVORI	
A1	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	€ 29.329,99
A2	INSTALLAZIONE LAMIERA SU COPERTURA	€ 9.430,01
A3	ONERI PER LA SICUREZZA	€ 550,00
A4	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 39.310,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	IVA AL 10% SUI LAVORI	€ 3.931,00
B2	SPESE TECNICHE COMPRENSIVE DI DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA	€ 4.230,77
B3	CNPAIA 4%	€ 169,23
B4	IVA AL 22% SU SPESE TECNICHE	€ 968,00
B5	INCENTIVO ART.113 DEL CODICE	€ 1.362,00
B6	SOMME A DISPOSIZIONE PER ARROTONDAMENTI, ECONOMIE ED IMPREVISTI	€ 29,00
B7	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 10.690,00
C	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 50.000,00

Richiamata la propria precedente determinazione n. 93 del 11/09/2024 con la quale è stato conferito incarico all'operatore economico SIGMA IMPIANTI ELETTRICI SRL con sede in Via Vittime dell'Ipca n. 8 – 10070 San Carlo Canavese – P.IVA 12005300012, per l'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico mediante installazione di un impianto fotovoltaico a servizio dell'area cimiteriale di Cantoira per l'importo di € 39.310,00 di cui € 500,00 per oneri per la sicurezza oltre IVA 10% per € 3.931,00 per complessivi € 43.241,00;

Preso atto che i lavori sono stati avviati in data 13/09/2024 come da verbale di consegna lavori redatto dal Direttore Lavori;

Considerato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e sono terminati in data 16/10/2025 come da certificato di ultimazione lavori;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 174 del 23/12/2025 di approvazione della documentazione tecnica relativa allo stato finale dei lavori trasmessa dal direttore lavori Ing. Domenico Cataldo in data 23/12/2025 e nello specifico:

- Stato finale lavori;
- Registro contabilità;
- Libretto Misure;

- Relazione sul conto finale
- Certificato Regolare Esecuzione;

Dato atto che all'interno della suddetta documentazione era presente un mero errore materiale in prima pagina su testalino riconducibile a un mero refuso e che pertanto si rende necessaria una rettifica della documentazione approvata con correzione di tale refuso;

Preso atto della fattura n. 14/01 del 25/07/2026 della ditta SIGMA IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. con sede in San Carlo Canavese (TO) P.iva 12005300012 relativa al saldo per i lavori di efficientamento energetico mediante installazione di impianto fotovoltaico a servizio dell'area cimiteriale di Cantoira, per un importo di euro 39.310,00 oltre a IVA ai sensi di legge per complessivi 43.241,00 euro;

Dato atto di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto di interessi disciplinate dagli artt.94-98 del D.Lgs. 36/2023;

Precisato che l'operatore economico non si trova in alcuna delle fattispecie di cui all'art. 94-98 del già menzionato D.lgs 36/2023 relativo ai motivi di esclusione delle procedure d'appalto;

Dato atto che l'operatore economico possiede DURC in corso di validità allegato alla presente ed espletata positivamente la verifica ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973

VISTO l'art. 3 della L. n. 136 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e il comunicato del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 settembre 2010 in base al quale il Codice Identificativo Gara (CIG) è richiesto a cura del responsabile del procedimento prima della procedura di individuazione del contraente;

VISTE:

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"; - il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;
- l'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto di dover procedere in merito;

Tutto ciò premesso e considerato;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di dare atto del mero refuso ed errore materiale presente nella documentazione tecnica relativa alla contabilità finale approvata con propria precedente determinazione n. 174 del 23/12/2025, ed approvare la documentazione tecnica corretta relativa alla contabilità finale, composta dai seguenti elaborati:
 - Stato finale lavori;
 - Registro contabilità;
 - Libretto Misure;
 - Relazione sul conto finale
 - Certificato Regolare Esecuzione;
- 3) Di liquidare la fattura n. 14/01 del 25/07/2026 della ditta SIGMA IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. con sede in San Carlo Canavese (TO) P.iva 12005300012 relativa al saldo per i lavori di efficientamento energetico mediante installazione di impianto fotovoltaico a servizio dell'area cimiteriale di Cantoira, per un importo di euro 39.310,00 oltre a IVA ai sensi di legge per complessivi 43.241,00 euro;
- 4) di impegnare la spesa complessiva di € **43.241,00** sul bilancio triennale 2024/2026 a carico del Cap. 3222/101, finanziato con contributo del Ministero dell'Interno (comma 29 art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 Legge di Bilancio 2020 – annualità 2024);
- 5) di dare atto che è stata incaricata Responsabile Unico del Procedimento è la geom. Roberta POCCHIOLA VITER;
- 6) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- 7) di dare atto dell'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi per il Responsabile del Settore firmatario del presente provvedimento in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- 8) di attestare, ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica, secondo quanto stabilito dalle misure organizzative adottate dall'ente e nei limiti ivi previsti;
- 9) - in applicazione dall'art. 3 e dall'art. 6 della legge n. 136, modificato dal decreto legge n.187 del 12 novembre 2010, in materia di sicurezza pubblica, convertito con legge n. 217 del 2010 (in G.U. del 18 dicembre 2010), nonché in applicazione delle disposizioni dell'AVCP (ora ANAC), è attribuito all'intervento il seguente codice di tracciabilità: **CIG B302F3033F**;
- 10) Di dare atto del seguente codice CUP legato al progetto: D83G24000040006 ;

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Firmato Digitalmente

F.to VIVENZA FRANCA

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

lì, 13/08/2026

Il Segretario Comunale
ROTONDO Dr. Francesco