



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

AREA3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
Settore Lavori Pubblici



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

DATA 16/09/2025

DETERMINAZIONE GENERALE N.648

OGGETTO: P.N.R.R. MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA – COMPONENTE 3 – EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI – INVESTIMENTO 1.1 - COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SEDE SCUOLA PRIMARIA PRESSO POLO SCOLASTICO LOC. BAXIE - CUP INTERVENTO: J61B22000980006.
“LOCAZIONE DI IMMOBILI O NOLEGGIO DI STRUTTURE MODULARI TEMPORANEE AD USO SCOLASTICO ED OPERE ACCESSORIE” – CUP: J64D25002750006.
DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 36 del 31/12/2024, per il conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione quel Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente;

RICHIAMATO l'articolo 107 del T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. – di disciplina delle funzioni e responsabilità della dirigenza;

VISTE:

- ✓ la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 19/12/2024 avente all'oggetto: "Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025/2027 – Approvazione";
- ✓ la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 19/12/2024 avente all'oggetto: "Bilancio di Previsione Armonizzato 2025-2026-2027 – Approvazione";
- ✓ la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2025 avente all'oggetto: "Modifica assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025/2026/2027 a seguito di modifica macro-organizzazione interna del Comune di Spotorno";

RICHIAMATE:

- ✓ la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 29/04/2025 esecutiva ai sensi di legge, avente all'oggetto "Rendiconto della Gestione dell'Esercizio Finanziario 2024 – Esame ed approvazione";
- ✓ la Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 12/09/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente all'oggetto: "Variazione di Bilancio n. 14 in via d'urgenza ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.";
- ✓ la Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 12/09/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente all'oggetto "Variazione n. 11 del Piano esecutivo finanziario di gestione (P.E.G.) Esercizio finanziario 2025/2026/2027";

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, il RUP dell'intervento è l' Ing. Mirco Scarrone e che lo stesso è anche responsabile dell'affidamento e dell'esecuzione ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 241/1990;

VERIFICATO:

- ✓ di essere legittimato ad emanare il presente atto;
- ✓ di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- ✓ di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- ✓ di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relativi ai destinatari dell'atto;
- ✓ di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;
- ✓ di emanare l'atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle normative regolamentari;

PREMESSO:

- ✓ che con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 343 del 02 dicembre 2021 sono stati definiti i criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) e delle modalità di individuazione degli interventi di edilizia scolastica;
- ✓ che, in particolare, nell'ambito del PNRR Istruzione è stato previsto l'investimento relativo alle azioni di edilizia scolastica: Missione 2, Componente 3 – Rivoluzione verde e transizione digitale – Investimento 1.1: "Piano di costruzione di nuove scuole mediante sostituzione edilizia"; per il quale codesto Ente ha attivato le procedure di adesione;
- ✓ che il Ministero dell'Istruzione – Unità di missione del PNRR ha eseguito l'istruttoria e la valutazione della proposta progettuale con esito positivo ed ha pubblicato sul proprio sito internet istituzionale - indirizzo <https://pnrr.istruzione.it/avviso/nuove-scuole/> - le graduatorie relative all'avviso pubblico n. 48048 del 02.12.2021 in cui a pagina 13 è specificata la

- "Graduatoria Regione Liguria – Comuni" da cui si evince il finanziamento per l'importo di €2.640.000,00 dell'intervento proposto dal Comune di Spotorno – CUP J61B22000980006;
- ✓ che il Ministero dell'Istruzione – Unità di missione del PNRR, verificata la coerenza con gli obiettivi del Piano e la conformità ai criteri di selezione adottati, ha approvato le graduatorie e ha ammesso a finanziamento la suddetta proposta progettuale con decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione del PNRR prot. n. 14 del 5 maggio 2022;
 - ✓ che con Determinazione n. 777 del 29/09/2023 è stato approvato il progetto esecutivo depositato dall'incaricato R.T.P. al Prot. Com. N. 20827 del 26/09/2023;
 - ✓ che con Determinazione Gen. n. 121 del 27/02/2024 si aderiva all'accordo quadro concluso da INVITALIA S.p.A. "PER LA COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI - CIG DELL'ACCORDO QUADRO: 9834470D5E - LOTTO GEOGRAFICO: 8 -ORDINE DI ATTIVAZIONE DI CONTRATTO SPECIFICO N.: CLUSTER AQ – SAVONA - B - DENOMINAZIONE INTERVENTO: P.N.R.R. MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA – COMPONENTE 3 – EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI – INVESTIMENTO 1.1 "COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SEDE SCUOLA PRIMARIA PRESSO POLO SCOLASTICO LOC. BAXIE" - CUP DELL'INTERVENTO: J61B22000980006 - CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: A015244619" con l'impresa CARUSO COSTRUZIONI S.P.A. con sede in Via T. Campanella n. 66 – 88100 Catanzaro (CZ) – P.IVA e C.F.: 02748510795;
 - ✓ che in data 26/03/2024 è stato sottoscritto con l'Impresa CARUSO COSTRUZIONI S.P.A. il contratto specifico registrato al Rep. N. 3421;
 - ✓ che in data 26/03/2024 si è provveduto alla sottoscrizione del verbale di consegna lavori;
 - ✓ che con Determinazione Gen. N. 483 del 09/07/2025 è stata approvata in linea tecnica la perizia di variante tecnica e suppletiva;
 - ✓ che con D.G.C. N. 97 del 08/08/2025 si è provveduto ad approvare la di variante tecnica e suppletiva dei lavori;
 - ✓ che attualmente, per garantire la continuità delle attività scolastiche, si sta procedendo esclusivamente con la costruzione della nuova struttura, senza alcuna operazione di demolizione della vecchia scuola elementare, la stessa dovrà comunque essere demolita entro il 31/03/2026;
 - ✓ che in data 01/09/2025 al registro ufficiale u. 0148691 il Ministero dell'Istruzione – Unità di missione del PNRR- vista la necessità di assicurare la continuità didattica, ha divulgato un nuovo avviso pubblico per la presentazione di candidature da parte degli Enti Locali, per contribuire al corretto svolgimento delle fasi operative del precedente finanziamento, quali conclusione dei lavori al 31/06/2026 e collaudo dell'opera il 30/06/2026;
 - ✓ che il nuovo finanziamento è definito: "Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, per la locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari temporanee ad uso scolastico, ai sensi dell'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n.107, modificato con l'art. 14, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56",
 - ✓ che nel caso particolare si è proceduto alla richiesta del contributo per il noleggio di strutture modulari temporanee a uso didattico per l'anno scolastico 2025/2026, pertanto codesto Ente ha inviato la sua manifestazione d'interesse, entro la data stabilita dal bando del 10/09/2025, richiedendo un importo complessivo pari a € 122.723,36, di cui:
 - Contratto comprensivo IVA, ove prevista, pari a € 86.798,12, di cui un importo per il canone di noleggio, per l'A.S. 2025/2026 per n. 6 mesi, comprensivo IVA, ove prevista, pari a € 47.946,00;
 - Spese accessorie, come descritte all'art. 2, comma 6 dell'Avviso Pubblico riferite l'A.S. 2025/2026, in particolare per la sistemazione dell'area di alloggiamento prefabbricati e

realizzazione dei lavori per allacci alla rete idrica, fognaria ed elettrica, comprensivo IVA, ove prevista, pari a € 35.925,24;

- ✓ che con deliberazione di Giunta Comunale n.107 del 12.09.2025 avente ad oggetto: “VARIAZIONE DI BILANCIO N. 14 IN VIA D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I.” è stato stanziato il fondo per “APPRESTAMENTO MODULI DIDATTICI PROVVISORI CORRELATI ALL'URGENTE DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA” per un importo complessivo della fornitura delle strutture temporanee e delle opere accessorie a corredo pari a € 160.000,00;

CONSIDERATO CHE:

- ✓ il Comune di Spotorno in qualità di Committente al fine di poter adempiere alla prescrizioni dettate dal bando PNRR (Istruzione: Missione 2, Componente 3 – Rivoluzione verde e transizione digitale – Investimento 1.1: “Piano di costruzione di nuove scuole mediante sostituzione edilizia”) ed in particolare alla demolizione della vecchia scuola elementare, ha valutato di trasferire le classi delle scuole primarie al fine di garantire il corretto e continuo svolgimento delle lezioni;
- ✓ il trasferimento delle scuole primarie avverrà presso la sede della scuola secondaria in Via Verdi – Loc. Baxie e per sopperire alla mancanza di spazi si integrerà con il noleggio di moduli didattici prefabbricati posti nelle immediate vicinanze;
- ✓ per l’installazione di predette strutture temporanee si rendono necessarie la realizzazione delle opere accessorie quali la sistemazione dell’area di alloggiamento prefabbricati e di realizzazione dell’impianto elettrico, allaccio idrico-fognario ed opere edilizie;
- ✓ sulla base di quanto sopra specificato si è provveduto al finanziamento con deliberazione di Giunta Comunale n.107 del 12.09.2025 per un importo complessivo della fornitura delle strutture temporanee e delle opere accessorie a corredo di € 160.000,00 comprensivo di IVA, come riportato nel seguente quadro economico:

A FORNITURA

A.1 noleggio moduli prefabbricati ad uso scolastico, canone complessivo per n. 6 mesi (6.550,00 € noleggio mensile)	39.300,00 €
A.2 trasporto e montaggio	15.720,00 €
A.2.1 smontaggio e trasporto	15.720,00 €
A.3 spese accessorie per fine noleggio	406,00 €
Totale importo NOLEGGIO PREFABBRICATI	71.146,00 €

B LAVORI: opere accessorie per funzionamento prefabbricati

B.1 lavori a misura architettonici	9.064,68 €
B.1.1 Lavori a misura impianto idrico e scarico	6.482,76 €
B.1.2 Lavori a misura impianti elettrici	11.786,36 €
totale	27.333,80 €
B.2 costo manodopera (incluso nell’importo lavori) non soggetto a ribasso	
B.2.1 costo manodopera architettonico	6.324,92 €
B.2.2 costo manodopera impianti idrico sanitario	4.441,46 €
B.2.3 costo manodopera impianti elettrici	3.507,62 €
totale	14.274,00 €

C Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

C.1 oneri per la sicurezza per architettonico	1.686,66 €
C.1.1 oneri per la sicurezza impianto idrico/sanitario	244,85 €
C.1.2 oneri per la sicurezza impianto elettrico	181,61 €
totale	2.113,12 €

TOTALE LAVORI	29.446,92 €
TOTALE NOLEGGIO+LAVORI	100.592,92 €

D SOMME A DISPOSIZIONE

D.1 rilievi, accertamenti e indagini;	0,00 €
D.2 allacciamenti ai pubblici servizi;	0,00 €
D.3 spese tecniche	
D.3.1 Progettazione allacci, DL, CSE, CRE	6.000,00 €
D.3.2 CNPAIA 4%	240,00 €
TOTALE SPESE TECNICHE	6.240,00 €

D.4 imprevisti;	
D.4.1 imprevisti sul noleggio comprensiva di IVA 22% (5%)	3.557,30 €
D.4.2 imprevisti sui lavori comprensiva di IVA 22% (5%)	1.472,35 €
TOTALE IMPREVISTI	5.029,65 €

D.5 servizio di trasloco arredo dalla scuola elementare ai moduli prefabbricati	18.514,25 €
---	-------------

D.6 Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.45, D.Lgs. 36/2023

D.6.1 Di cui 80% da ripartirsi ai sensi dell'art.45, comma 3	1.609,49 €
D.6.2 Di cui 20% da ripartirsi ai sensi dell'art.45 comma 5	402,37 €
TOTALE INCENTIVI	2.011,86 €

D.7 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.

D.7.1 Contributo ANAC	35,00 €
D.7.2 IVA 22% su fornitura	15.652,12 €
D.7.3 IVA 22% su lavori	6.478,32 €
D.7.4 IVA 22 % spese tecniche	1.372,80 €
D.7.5 IVA 22 % trasloco	4.073,08 €
TOTALE IVA E SPESE	27.611,32 €

TOTALE D SOMME A DISPOSIZIONE (D)	59.407,08 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO	160.000,00 €

- ✓ che contestualmente è stato richiesto un finanziamento che ammonta ad € 122.723,36, previsto in parte per il noleggio delle strutture temporanee ed in parte per le opere accessorie ricomprese nell'art. 2 comma 6 dell'Avviso pubblico;

DATO ATTO:

- ✓ che l'importo complessivo della fornitura delle strutture temporanee e delle opere accessorie a corredo ammonta ad € 160.000,00 comprensivo di IVA;

- ✓ che lo stesso risulta da prenotare interamente al Cap. 240220 - “APPRESTAMENTO MODULI DIDATTICI PROVVISORI CORRELATI ALL'URGENTE DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA - FINANZIATO DA AVANZO LIBERO 2024”;
- ✓ che la spesa di cui sopra trova copertura finanziaria con quota parte dell'Avanzo di Amministrazione 2024 – parte disponibile;

CONSIDERATO che:

- ✓ risulta necessario avviare il procedimento per l'affidamento dei lavori in oggetto e formalizzare la relativa determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del Dlgs. 267/2000;
- ✓ l'importo per il noleggio complessivo del trasporto, montaggio e smontaggio delle strutture modulari temporanee a uso didattico a è pari ad € 71.146,00 IVA 22% esclusa;
- ✓ l'importo dei lavori a corredo dell'installazione delle strutture modulari temporanee soggetti a ribasso d'asta è pari ad € 27.333,80 oltre € 2.113,12 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e per € 14.274,00 costo della manodopera, per complessivi € 29.446,92 IVA 22% esclusa;
- ✓ ai sensi di quanto previsto all'art. 62, comma 1 del D. Lgs. N. 36/2023 "Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”;
- ✓ ai sensi dell'art.50, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, è necessario procedere all'affidamento di cui all'oggetto, mediante affidamento diretto, adottando quale criterio di aggiudicazione l'offerta al massimo ribasso, anche senza la consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione esplicitato all'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023;
- ✓ il Comune di Spotorno ritiene conveniente procedere all'affidamento attraverso il portale www.acquistinretepa.it ovvero il MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione);

DATO ATTO CHE:

- ✓ non sussiste un interesse transfrontaliere ai sensi dell'art.48 del D.Lgs 36/2023;
- ✓ si procederà all'affidamento dei lavori mediante AFFIDAMENTO DIRETTO ex art. 50 comma 1 lettera a), D.lgs. 36/2023;
- ✓ per l'aggiudicazione sarà applicato il criterio del minor prezzo ex art. 108 comma 1 D.lgs. 36/2023 espresso con il massimo ribasso percentuale sull'importo soggetto a ribasso d'asta, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (l'importo relativo alla manodopera non è soggetto a ribasso e di questo ne deve essere tenuto conto implicitamente nella formulazione del ribasso offerto);
- ✓ con il contratto si intende provvedere all’“APPRESTAMENTO MODULI DIDATTICI PROVVISORI CORRELATI ALL'URGENTE DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA - FINANZIATO DA AVANZO LIBERO 2024”;
- ✓ l'oggetto del contratto è l'esecuzione delle opere necessarie all'installazione di strutture modulari temporanee a uso didattico, con relative opere accessorie per la loro installazione, presso la sede della scuola secondaria in Via Verdi – Loc. Baxie;
- ✓ il contratto sarà stipulato con scrittura privata;

ESPLICITATO CHE gli impegni di spesa sottesi all'acquisto delle strutture temporanee ed opere accessorie saranno assunte con successive determinazioni; qualora il Comune di Spotorno risultasse beneficiario del finanziamento di cui al bando “Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1

“Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” del PNRR, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, al fine di favorire la continuità didattica e il raggiungimento del target connesso al suddetto Investimento 1.1, ai sensi dell’articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificato dall’art. 14, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56” si provvederà con apposita determinazione a modificare gli impegni assunti, liberando la quota di fondi comunali che sarà coperta dalle nuove risorse resesi disponibili;

RITENUTO di adottare di conseguenza la determina a contrarre ai sensi dell’art.17, comma 1 del d.lgs n. 36/2023;

RICHIAMATI gli artt. 1 e 2 del D.lgs n. 36/2023 circa il principio della fiducia e del risultato negli appalti pubblici;

VISTI l’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e l’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009 concernente i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni;

ACCERTATO che tra i documenti di gara verrà richiesta la dichiarazione di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/01/2010, n. 136, con particolare riferimento all’articolo 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. N. 36/2023 successivamente alla proposta di aggiudicazione, si provvederà ad effettuare le verifiche previste dagli articoli 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D. Lgs. N. 36/2023 ed a disporre l'aggiudicazione, immediatamente efficace;

VISTO il D.Lgs. N. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

DATO ATTO ALTRESÌ CHE, la prenotazione spesa oggetto del presente atto è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI:

- ✓ il T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare l’articolo 183;
- ✓ il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e s.m.i.;
- ✓ la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 - “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” (Legge di Bilancio 2025), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024;

OSSERVATI i principi contabili elaborati dal Ministero Economia e Finanze ed in particolare l’Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

NELL’AMBITO delle risorse finanziarie assegnate:

DETERMINA

Per la causale e tutte le motivazioni esposte in narrativa che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

1. di approvare il quadro economico per il noleggio delle strutture temporanee a uso didattico e delle spese accessorie a corredo, in funzione dell’urgente demolizione della scuola primaria di seguito riportato:

A FORNITURA

A.1 noleggio moduli prefabbricati ad uso scolastico, canone complessivo per n. 6 mesi (6.550,00 € noleggio mensile)	39.300,00 €
A.2 trasporto e montaggio	15.720,00 €
A.2.1 smontaggio e trasporto	15.720,00 €
A.3 spese accessorie per fine noleggio	406,00 €
Totale importo NOLEGGIO PREFABBRICATI	71.146,00 €
B LAVORI: opere accessorie per funzionamento prefabbricati	
B.1 lavori a misura architettonici	9.064,68 €
B.1.1 Lavori a misura impianto idrico e scarico	6.482,76 €
B.1.2 Lavori a misura impianti elettrici	11.786,36 €
totale	27.333,80 €
B.2 costo manodopera (incluso nell'importo lavori) non soggetto a ribasso	
B.2.1 costo manodopera architettonico	6.324,92 €
B.2.2 costo manodopera impianti idrico sanitario	4.441,46 €
B.2.3 costo manodopera impianti elettrici	3.507,62 €
totale	14.274,00 €
C Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	
C.1 oneri per la sicurezza per architettonico	1.686,66 €
C.1.1 oneri per la sicurezza impianto idrico/sanitario	244,85 €
C.1.2 oneri per la sicurezza impianto elettrico	181,61 €
totale	2.113,12 €
TOTALE LAVORI	29.446,92 €
TOTALE NOLEGGIO+LAVORI	100.592,92 €
D SOMME A DISPOSIZIONE	
D.1 rilievi, accertamenti e indagini;	0,00 €
D.2 allacciamenti ai pubblici servizi;	0,00 €
D.3 spese tecniche	
D.3.1 Progettazione allacci, DL, CSE, CRE	6.000,00 €
D.3.2 CNPAIA 4%	240,00 €
TOTALE SPESE TECNICHE	6.240,00 €
D.4 imprevisti;	
D.4.1 imprevisti sul noleggio comprensiva di IVA 22% (5%)	3.557,30 €
D.4.2 imprevisti sui lavori comprensiva di IVA 22% (5%)	1.472,35 €
TOTALE IMPREVISTI	5.029,65 €
D.5 servizio di trasloco arredo dalla scuola elementare ai moduli prefabbricati	18.514,25 €
D.6 Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.45, D.Lgs. 36/2023	
D.6.1 Di cui 80% da ripartirsi ai sensi dell'art.45, comma 3	1.609,49 €
D.6.2 Di cui 20% da ripartirsi ai sensi dell'art.45 comma 5	402,37 €
TOTALE INCENTIVI	2.011,86 €

D.7 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.	
D.7.1 Contributo ANAC	35,00 €
D.7.2 IVA 22% su fornitura	15.652,12 €
D.7.3 IVA 22% su lavori	6.478,32 €
D.7.4 IVA 22 % spese tecniche	1.372,80 €
D.7.5 IVA 22 % trasloco	4.073,08 €
TOTALE IVA E SPESE	27.611,32 €
 TOTALE D SOMME A DISPOSIZIONE (D)	 59.407,08 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO	160.000,00 €

2. provvedere alla prenotazione di € 160.000,00 relativamente all'appalto "LOCAZIONE DI IMMOBILI O NOLEGGIO DI STRUTTURE MODULARI TEMPORANEE AD USO SCOLASTICO ed opere accessorie" – CUP: J64D25002750006" *(correlato all'intervento P.N.R.R. MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA – COMPONENTE 3 – EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI – INVESTIMENTO 1.1 - COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SEDE SCUOLA PRIMARIA PRESSO POLO SCOLASTICO LOC. BAXIE - CUP INTERVENTO: J61B22000980006)* al Cap. 240220 - "APPRESTAMENTO MODULI DIDATTICI PROVVISORI CORRELATI ALL'URGENTE DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA - FINANZIATO DA AVANZO LIBERO 2024", dando atto che la spesa di cui sopra trova copertura finanziaria con quota parte dell'Avanzo di Amministrazione 2024 – parte disponibile;
3. di dare atto che è stato richiesto un finanziamento per un importo complessivo pari a € 122.723,36, di cui:
 - Contratto comprensivo IVA, ove prevista, pari a € 86.798,12, di cui un importo per il canone di noleggio, per l'A.S. 2025/2026 e per n. 6 mesi, comprensivo IVA, ove prevista, pari a € 47.946,00;
 - Spese accessorie, come descritte all'art. 2, comma 6 dell'Avviso Pubblico riferite l'A.S. 2025/2026, in particolare per la sistemazione dell'area di alloggiamento prefabbricati e realizzazione dei lavori per allacci alla rete idrica, fognaria ed elettrica, comprensivo IVA, ove prevista, pari a € 35.925,24;
4. di dare atto che gli impegni di spesa sottesi all'acquisto delle strutture temporanee ed opere accessorie saranno assunte con successive determinazioni; qualora il Comune di Spotorno risultasse beneficiario del finanziamento di cui al punto precedente si provvederà con apposita determinazione a modificare gli impegni assunti, liberando la quota di fondi comunali che sarà coperta dalle nuove risorse rese disponibili;
5. di dare atto che si provvederà a compilare sul portale "FUTURA" nel TAB "Documentazione aggiuntiva" sull'applicativo "Affitti_Noleggi_Preventivo annualità 2025-2026 ovvero Affitti_Noleggi_Contratto annualità 2025-2026" relativamente la determina di che trattasi, inserendo tutta la documentazione richiesta;
6. di dare atto che il presente atto è conforme alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti vigenti e che la procedura eseguita è corretta;

7. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente Determinazione, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio di questo Comune, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 8. di provvedere con successive determinazioni alla ripartizione degli incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. N. 36/2023 e s.m.i. ed all'assunzione degli impegni a valere sulle somme prenotate fra le somme a disposizione per le rispettive prestazioni;
 9. di attestare, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di cassa nonché con le regole sul saldo di finanza pubblica per gli Enti Territoriali;
10. di dare atto che il presente provvedimento:
- ✓ viene trasmesso ai Capigruppo, al Sindaco ed al Segretario Comunale con apposito elenco;
 - ✓ non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente sul sito internet istituzionale, ai sensi del D. Lgs. N. 33/2013;
 - ✓ viene pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni;
 - ✓ è esecutivo dal momento di apposizione del visto di regolarità contabile;

ATTESTA

con la sottoscrizione del presente atto la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.

AVVERTE

Ai sensi del quarto comma, dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ✓ ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ✓ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.

16 settembre 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Scarrone Mirco

IMPEGNO SPESA

CIG	Anno Imputazion e/esigibilità	Imp / Sub Num.	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin. Cod. V livello	Importo €
	2025	874	5740	2402	20	U.2.02.01.03.999	160.000,00