

**ANDREA FENU
ARCHITETTO**

Via Salvatore Baldino n.17 – 09170 ORISTANO – Tel.-fax 0783932102- Cell.3475722072 – e-mail arch.fenu@alice.it
Cod. Fisc. FNENDR62D25F727W

P.IVA 01023200957

Spett.le **COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO**
Responsabile area Tecnica
Geom. Aldo Coratza
Via Montrigu De Reos, 1°
09078 - Scano di Montiferro (OR)

OGGETTO: ; “6000 Campanili – Lavori Riqualificazione viaria del centro storico - LOTTO FUNZIONALE N°4 Stralcio via Dettori ” CUP J57H17000900004 CIG ZE3218C12B – Parere sulla richiesta di proroga dei termini contrattuali espressa dalla ditta appaltatrice.

Il sottoscritto Arch. Andrea Fenu, in qualità di Direttore dei Lavori sopra specificati, in riferimento alla richiesta di proroga espressa dalla ditta appaltatrice in data 20-06-2018 e la nota del RUP Prot. 2723 del 25-06-2018; preso atto che:

- 1) le motivazioni addotte dall'impresa richiedente si ritengono fondate in quanto i lavori si sono dovuti interrompere per più giorni a causa delle avverse condizioni meteorologiche;
- 2) le cause sopra specificate non sono ascrivibili a fatto proprio dell'appaltatore;
- 3) la proroga richiesta di 45 gg, appare comunque eccessiva, in riferimento ai giorni di effettiva inattività dovuta a condizioni metereologiche.

Si esprime parere favorevole alla concessione di una proroga di 25 giorni del termine contrattuale alla ditta per i lavori in parola.

26-06-2018

Il Direttore dei Lavori



Firma manoscritta in nero.