

F.LLI CAPEDDU S.R.L.
MOVIMENTO TERRA – LAVORI STRADALI
Via Marzabotto 14 08025 Oliena (NU)
Fax 0784/1826800 cell. 340/8471268
PEC: capeddusrl@legalmail.it
C.FISCALE/P. Iva 01405460914

SPETT.LE

COMUNE DI
SCANO DI MONTIFERRO
Piazza Montrigu de Reos, 1
09078 Scano di Montiferro (OR)

Alla c.a

Responsabile del procedimento
Geom. Aldo Coratza

Alla c.a

Direttore dei lavori
Dott. Ing. Pietro Giovanni Leoni

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza impianti sportivi – campo sportivo “Sa Serra” –
CUP J56J17000350004 - CIG 733562908E - **RICHIESTA DELL’IMPRESA DI PROROGA DEI TERMINI PER
L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI.**

In riferimento ai lavori in oggetto, il sottoscritto **Capeddu Giampaolo** in qualità di legale rappresentante della **ditta F.lli Capeddu srl** appaltatrice dei lavori di che trattasi, considerato che gli stessi non possono essere ultimati entro i termini fissati dall’art. 107 comma 5 del D.lgs 50/2016 del capitolato speciale d’appalto a causa dei seguenti motivi: che a seguito dell’intervenuta impossibilità nell’esecuzione della lavorazione della balaustra in ferro lavorato art. pr.27 riportata nell’ordine di servizio n.1 del 03.07.2018.

CHIEDE

che gli venga concessa una **proroga di 60 gg.** considerato che la nuova lavorazione risulta in fase di definizione da parte dell’Amministrazione e da perfezionare mediante concordamento di nuovo prezzo con la sottoscritta nonché, la difficoltà di approvvigionamento del materiale con il sopraggiungere delle ferie estive.

Distinti saluti.
Oliena 09.07.2018

L’Impresa Appaltatrice
F.lli CAPEDDU s.r.l.
Sede legale/Amministrativa
Via Marzabotto, 14, 08025 - OLIVENA (NU)
Tel. 340.8471268 - Fax 0784.286814
C. F. e P. Iva 01405460914
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00