

Relazione sulla richiesta di proroga
Comune di SCANO DI MONTIFERRO



Spett.le responsabile dell'Area Tecnica e del Procedimento
Geom. Aldo Coratza
C/o Ufficio tecnico
09078 Scano di Montiferro

Oggetto: lavori di "Messa in sicurezza impianti sportivi – campo sportivo Sa Serra"
CUP J56J17000350004 CIG 733562908E

Impresa appaltatrice f.lli Capeddu srl	
Contratto n. 3 di Repertorio in data 04/05/2018	
Importo progettuale dei lavori e delle spese	€ 77.000,00
Deduzione per ribasso d' asta del 24,388 sulla somma di € 49.554,00	€ 37.469,47
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.550,00
Importo contrattuale dei lavori e delle spese	€ 39.019,47

La ditta f.lli Capeddu srl, con nota prot. n. 3055 del 13/07/2018, ha chiesto una proroga di 60 giorni sul termine dei lavori, previsto per il 21/07/2018, considerando che durante l'esecuzione dei lavori si sono riscontrati degli impedimenti alla realizzazione degli stessi, non prevedibili in fase di progetto, che hanno rallentato il normale svolgimento delle lavorazioni, inoltre una lavorazione prevista in progetto verrà variata e sarà definita a seguito di variante in corso d'opera. Tutto ciò premesso, e in considerazione del fatto che la proroga non può superare la durata totale dei lavori, codesta direzione dei lavori ritiene che il prolungamento della scadenza sia di dieci giorni, dunque fino al 31/07/2018.

Scano di Montiferro 18/07/2018

Il Direttore dei lavori

Il Responsabile del procedimento