

## Comune di NONE

Provincia TO

### S.A.L. n° 1 (Straordinario - Dicembre 2022)

#### LAVORI

Opere di asfaltature e manutenzione strade e marciapiedi di: Via Brignone, Via Padre Angelico, Via San Francesco da Paola e Via Alfieri

COMMITTENTE Comune di None

IMPRESA

#### CONTRATTO

N° Repertorio 1100 del 08/08/2022

Registrato il 08/11/2022

presso Serie 1T

al n. 42599

Mod.


Volume

Foglio

PROGETTISTA geometra Angelo Zerbonia

Data 22/12/2022

IL TECNICO



**STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 1**

**Lavori a Misura**

N°	Codice	Descrizione	Quantità	Importi €	
				Unitario	Parziale
1	01.A22.A20.015	Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, med ... tente, l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti SOMMANO a m²	2442,00	€ 0,75	€ 1.831,50
2	01.A22.A50.010	Stesa a tappeto di conglomerati bituminosi di qualsiasi tipo, con vibrofinitrice, compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante Per spessori compressi da cm 3 a cm 6 SOMMANO a t	15,00	€ 15,49	€ 232,35
3	01.A22.A90.005	Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,800/m², per ancoraggio sullo strato di base SOMMANO a m²	3323,00	€ 0,91	€ 3.023,93
4	01.A22.B10.015	Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e pr ... ata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4 SOMMANO a m²	4403,00	€ 11,14	€ 49.049,42
5	01.A22.E05.105	Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, compre ... d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ. INTERVENTI CONTIGUI - per profondità da 3 a 4 cm SOMMANO a m²	1219,60	€ 4,62	€ 5.634,55
6	01.A22.F20.005	Conglomerato bituminoso per strato di usura costituito da pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbie ... e bitume, mescolati a caldo con macchine adatte, conforme alle norme tecniche città' di Torino, dato a piè d'opera. Confezionato con bitume semisolido SOMMANO a t	15,00	€ 108,33	€ 1.624,95
7	01.A23.B50.005	Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - l ... re di cm 10x25; con scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina; con il rifianco di sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza SOMMANO a m	11,50	€ 17,14	€ 197,11
8	01.A23.B60.010	Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50 Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 9-12 SOMMANO a m	11,50	€ 19,67	€ 226,21
9	01.P05.B50.005	Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della città, attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso arrotondato sez. rettangolare cm 10x25-kg/m 54 circa SOMMANO a m	11,50	€ 9,03	€ 103,85
10	07.A20.T30.020	Preparazione ed esecuzione di sottofondo in cls per ripristino di marciapiedi: scavo di materiali di ... osa del marciapiede comprendente la scarifica dello strato bituminoso esistente e la stesa del nuovo asfalto colato ; per ripristini superiori a 10 mq SOMMANO a m²	90,00	€ 34,17	€ 3.075,30
11	28.A05.D15.005	BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata da terra, ... montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio Dimensioni orientative 2,40x5,40x2,40m Costo primo mese o frazione di mese SOMMANO a cad	1,00	€ 358,66	€ 358,66
12	28.A05.E30.010	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in ... azione, eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione elementi in calcestruzzo - solo nolo per ogni mese successivo SOMMANO a m	15,00	€ 1,75	€ 26,25
13	28.A05.E30.015	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in ... trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione elementi in plastica - nolo fino a 1 mese SOMMANO a m	15,00	€ 9,65	€ 144,75
14	28.A05.E40.005	CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 75 cm, con fasce rifrangenti colorat ... lavori, posati ad interasse idoneo per utilizzo temporaneo, misurati cadauno per giorno. trasporto, posa in opera, successiva rimozione altezza 30 cm SOMMANO a cad	130,00	€ 0,20	€ 26,00
15	28.A10.D10.005	ACCESSORI: cuffia antirumore con attacchi per elmetto conforme alla norma UNI EN 352-3 SOMMANO a cad	4,00	€ 14,70	€ 58,80

Committente: Comune di None

N°	Codice	Descrizione	Quantità	Importi €	
				Unitario	Parziale
16	28.A10.D15.015	GUANTI DI PROTEZIONE: da calore e fuoco, conforme alla norma UNI EN 407, al paio SOMMANO a cad	10,00	€ 16,53	€ 165,30
17	28.A10.D20.010	Abbigliamento per lavori in prossimità di traffico stradale Gilet - costo mensile SOMMANO a cad	4,00	€ 6,23	€ 24,92
18	28.A20.A10.005	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1mese SOMMANO a cad	1,00	€ 8,08	€ 8,08
19	28.A20.A10.010	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. solo nolo per ogni mese successivo SOMMANO a cad	1,00	€ 1,38	€ 1,38
20	28.A25.A20.005	INNAFFIAMENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE POLVERI durante le opere di demolizione valutata a metro cubo vuoto per piano della struttura demolita SOMMANO a m³	50,00	€ 0,51	€ 25,50
21	31.A25.A05.005	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP2 senza valvole di inspirazione e/o espirazione realizzati con ... tori a distanza inferiore a 1 metro (anche se dipendenti della stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per rischio proprio di impresa SOMMANO a cad	150,00	€ 0,51	€ 76,50
<b>TOTALE LAVORI A MISURA €</b>					<b>€ 65.915,31</b>

Totale lavori a Corpo €	€ 0,00
Totale lavori a Misura €	€ 65.915,31
<b>Sicurezza speciale €</b>	<b>€ 916,14</b>
Totale SAL al netto della sicurezza €	€ 64.999,17
Per ribasso del 6,0668% €	€ 3.943,37
Totale SAL 1 al netto del ribasso e della sicurezza €	€ 61.055,80
Importo totale SAL 1 €	€ 61.971,94

NONE, li 22/12/2022.

L'IMPRESA  
**SALADINO ESCAVAZIONI srls**  
 Il Legale Rappresentante  
 Saladino Filippo



IL DIRETTORE LAVORI



Committente: Comune di None