

IMPIANTI ELETTRICI
FORTINA GIUSEPPE
di FORTINA ALESSANDRO e STEFANO s.n.c.

RAPPORTO PER INTERVENTO ONEROSO

No. Callout/Planned Work **02C / RIP/2025**

DATI CLIENTE

Cliente _ **PARCO LOMBARDO VALLE DEL TICINO** _

Indirizzo **Via Isonzo, n° 1 _ Pontevecchio di Magenta (MI)**

Ubicazione Impianto **“C.na Mainaga” Magenta (MI)**

Rif. contratto: CIG Z8C3D696D del 24.01.24

DETTAGLI INTERVENTO

A seguito del controllo di manutenzione programmata n. 02/MAN/PROG/2025 del 18.03.25, sono state rilevate delle anomalie ai dispositivi elettronici e alla linea di connettività Ethernet Web.


- Telecamera Speed Dome guasta al modulo IP
- Linea di connessione interrata, dal XVR di registrazione alla Centrale Switch, danneggiato da roditori. (Rif. rapporto del 19.09.2024 n. 08/Man /24

Pertanto per il ripristino delle funzionalità dovranno essere eseguiti i seguenti interventi:

PREVENTIVO DI RIPARAZIONE

N. 1	Scheda elettronica IP per Telecamera Speed Dome Dahua 2Mpx. 25x- IR 100mt. WDR	SD3487/24	€. 450,00
N. 1.	Sconto - 12% convenzione contratto di manutenzione		€. – 54,00
N: 1	Mano d'opera Tecnico - in convenzione		€. 000000
	INTERVENTO NON IN CONVENZIONE CONTRATTO MANUT.		
Mt. 70	Cavo F/UTP 5e PVC/FRPE in tratta aerea interna su canale esistente, 4x2x24 AWG	MTRKFMC	€. 147,00
N. 1	Diritto fisso di chiamata		€. 55,00
N.1	Accessori di consumo	-----	€. 43,00
ORE	Mano d'opera tecnica per ripristino circuiti e cablaggio linee H.6,0 per 2 unità - Tecnico e Assistente.	Cad. €. 36,00 Cad. €. 28,00	€. 384,00
	TOTALE FORNITURA: IVA ESCLUSA	IMPONIBILE	€. 1.025,00

Rif. assistenza programmata n. 02/MAN/PRG/2025 del 18 marzo 2025



IMPIANTI ELETTRICI
FORTINA GIUSEPPE
di FORTINA ALESSANDRO e STEFANO s.n.c.

RAPPORTO PER INTERVENTO ONEROSO

No. Callout/Planned Work **02C / RIP/2025**

CONDIZIONI GENERALI

Validità offerta: 30 giorni dalla presente offerta
Pagamenti: 60.gg data Fattura
Garanzia: Mesi dodici, per guasti alle apparecchiature fornite.

Esclusioni
Manomissioni, scariche atmosferiche o sbalzi di tensione diretti/indiretti opere murarie e di scavo, fornitura dei pali di supporto stradali ove non indicati nell'offerta, allacciamenti alla rete elettrica, opere di fabbro e materiali, oneri di progetto definitivo.
Sono esclusi dall'offerta e direttamente a carico della Stazione Appaltante, tutti gli oneri eventuali riguardanti: accessi in aree ZTL, delimitazione delle aree soggette a traffico pedonale e di viabilità ordinaria, assistenza del personale di polizia locale per le operazioni di cui sopra.

Documentazione: Dich. di Conformità ai sensi del D.M.37/08- (per nuove install. e manut. Straord.)
Conformità delle apparecchiature norme CEI -64/8 - 61.1- EN 60439-1 IEC 439.
Certificazione di collaudo.

Fortina snc

