

Relazione integrativa relativa alle lavorazioni aggiuntive eseguite nell'ambito dell'intervento di regimazione delle acque meteoriche lungo la strada comunale vecchia Portula-Pratrivero in Frazione Allera - CUP B37H26001080004

Durante la posa della tubazione di scarico delle acque raccolte dalla cunetta stradale gli scavi hanno intercettato uno strato di calcestruzzo, contrariamente a quanto ipotizzato in fase progettuale, dove si era considerata la presenza di materiale ghiaioso terroso facilmente scavabile.

La presenza del calcestruzzo non era prevedibile in tale posizione, anche perché non è chiara la sua funzione in quanto non risulta abbia una particolare funzione strutturale nei confronti del muro di sostegno posto a margine dell'area di intervento.



La realizzazione dello scavo ha necessariamente comportato l'uso di "martellone", non previsto in progetto, con conseguenti costi aggiuntivi che ammontano a 1050,00€ (+ IVA), come da nota spese della ditta Alessandro Spadoni Escavazioni.

Si conferma che l'intervento è stato necessario ed è stato realizzato in modo corretto e i costi aggiuntivi sono giustificabili.

21 luglio 2026

Massimo Biasetti