

LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA
DELLE PISTE CICLABILI/FORESTALI E
SENTIERISTICA DEL PARCO NATURALE DEL MONTE FENERA

Cronoprogramma

	1				2				3				4				5				6			
SETTIMANE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ATTIVITÀ LAVORATIVA																								
SISTEMAZIONE DISSESTO PISTA LA TORRE																								
scavo di pulizia generale dell'area di cantiere																								
allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi																								
realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere																								
allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere																								
taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie																								
costruzione di palificata in legno																								
pulizia generale dell'area di cantiere																								
smobilizzo cantiere																								
MESSA IN SICUREZZA PONTE SANTUARIO DI BOCA																								
scavo di pulizia generale dell'area di cantiere																								
allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi																								
realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere																								
allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere																								
taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie																								
asportazione di strato di usura e collegamento																								
demolizione di fondazione stradale																								
scavo di sbancamento																								
posa di tiranti orizzontali in acciaio																								
rinforzo spalle ponte con massi																								
realizzazione caldana in c.a. per consolidamento volta																								
formazione ancoraggi e posa FRCM																								
formazione impermeabilizzazione																								
rinterro di scavo eseguito a macchina																								
formazione di fondazione stradale																								
formazione di manto di usura e collegamento																								
pulitura di superfici esterne																								
rimozione di intonaci																								
scarnitura dei giunti																								
rimozione di mattoni danneggiati																								
stuccatura con malta																								
posa di mattoni																								
pulizia generale dell'area di cantiere																								
smobilizzo cantiere																								
RIPRISTINO E MANUTENZIONE PISTE																								
scavo di pulizia generale dell'area di cantiere																								
allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi																								
realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere																								
allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere																								
taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie																								
taglio di arbusti e vegetazione in genere																								
formazione di fondazione stradale																								
posa di pavimentazione drenante																								
realizzazione di canaletta																								
pulizia generale dell'area di cantiere																								
smobilizzo cantiere																								
RIPRISTINO SENTIERI IN COMUNE DI GRIGNASCO																								
scavo di pulizia generale dell'area di cantiere																								
allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi																								
realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere																								
allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere																								
taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie																								
taglio di arbusti e vegetazione in genere																								
ripristino sentieri																								
pulizia generale dell'area di cantiere																								
smobilizzo cantiere																								