

Comune di Balme
Provincia di Torino

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 2 A TUTTO IL 27/02/2024

OGGETTO: Lavori di ispezione speciale C.E. sciovia monoposto a fune alta AS556
Pakino
(Revisione generale del quindicesimo anno)

COMMITTENTE: Comune di Balme

IMPRESA: San Domenico SARLS

Contratto in data __/__/____ rep. n. registrato a in data __/__/____ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	112 594.00
Data Consegna:	__/__/____	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/____	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/____	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>LAVORI A CORPO</u> (Progetto euro 112'480,74 - 100%)			
1 A001	Esecuzione Tiro fune per smontaggi e successivo recupero a montaggi conclusi SOMMANO % aliquote	100,00	7'457,47 (6,630%)	7'457,47 (6,630%)
2 A002	Smontaggi, lavaggi e rimontaggi puleggia motrice, puleggia di rinvio, rulliere di linea e morsetti SOMMANO % aliquote	85,00	26'118,03 (23,220%)	22'200,33 (19,737%)
3 A003	Materiale di consumo per smontaggi, lavaggi e rimontaggi. SOMMANO % aliquote	85,00	2'002,16 (1,780%)	1'701,84 (1,513%)
4 A004	Controlli non distruttivi sugli elementi costruttivi, sugli organi meccanici e le relative giunzioni saldate contro cui non esistono accorgimenti tecnici a tutelare la sicurezza de ... e di provata esperienza, secondo il piano dei controlli predisposto dal costruttore e dal D.E. conformi alla UNI EN 473 SOMMANO % aliquote	90,00	5'995,22 (5,330%)	5'395,70 (4,797%)
5 B001	Revisione cablaggi dei quadri e circuito di sicurezza, comprensiva dell'assistenza di tecnico specializzato a collaudo ANSFISA e misure di messa a terra finali SOMMANO % aliquote	50,00	3'790,60 (3,370%)	1'895,30 (1,685%)
6 B002	Materiale di consumo sostituzione scatole elettriche cavi e antiscarrucolanti SOMMANO % aliquote	50,00	3'194,45 (2,840%)	1'597,23 (1,420%)
7 B003	Manodopera per interventi su circuito di linea con sostituzione pulsanti, scatole elettriche, cavi e antiscarrucolanti. SOMMANO % aliquote	50,00	5'601,54 (4,980%)	2'800,77 (2,490%)
8 B004	Revisione motore elettrico presso officina specializzata comprensivo di trasporto SOMMANO % aliquote	70,00	2'002,16 (1,780%)	1'401,51 (1,246%)
9 C001	Sostituzione olio riduttore SOMMANO % aliquote	50,00	1'495,99 (1,330%)	748,00 (0,665%)
10 C002	Manodopera per interventi sul riduttore SOMMANO % aliquote	60,00	1'248,54 (1,110%)	749,12 (0,666%)
11 C003	Materiale di consumo per verniciature riduttore, freno, puleggia motrice e puleggia di rinvio SOMMANO % aliquote	50,00	247,46 (0,220%)	123,73 (0,110%)
12 C004	Manodopera per verniciature riduttore, freno, puleggia motrice e puleggia di rinvio 2 persone 8h/gg per 1g SOMMANO % aliquote	50,00	618,64 (0,550%)	309,32 (0,275%)
13 C005	Sostituzione olio servofreno elettroidraulico e materiale di consumo per revisione freno di servizio SOMMANO % aliquote	50,00	494,92 (0,440%)	247,46 (0,220%)
14 C006	Manodopera per revisione freno elettroidraulico e dispositivo antiritorno 2 persone 8h/gg per 2gg SOMMANO % aliquote	50,00	1'248,54 (1,110%)	624,27 (0,555%)
15 C007	Materiali di consumo per controlli dispositivo di tensionamento a gravità SOMMANO % aliquote	100,00	494,92 (0,440%)	494,92 (0,440%)
16 C008	Manodopera per controlli del dispositivo di tensionamento a gravità 2 persone 8h/gg per 2gg SOMMANO % aliquote	100,00	1'248,54 (1,110%)	1'248,54 (1,110%)
	A R I P O R T A R E			48'995,51

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			48'995,51
17 C009	Fornitura in opera cuscinetti puleggia di rinvio n. 2 skf 32224 e 2 anelli ANGUS 160x200x12 compreso il trasporto SOMMANO % aliquote	50,00	2'991,99 (2,660%)	1'496,00 (1,330%)
18 C010	Manodopera per sostituzione cuscinetti e anelli di tenuta puleggia di rinvio 2 persone 8h/gg per 4gg SOMMANO % aliquote	50,00	2'485,82 (2,210%)	1'242,91 (1,105%)
19 C011	Revisione traini con smontaggio lavaggio e rimontaggio SOMMANO % aliquote	100,00	5'995,22 (5,330%)	5'995,22 (5,330%)
20 C012	Manodopera per verifica efficienza ed eventuale rettifica profili in gomma di gola puleggia motrice e di rinvio 2 persone 8h/gg per 2gg SOMMANO % aliquote	100,00	1'248,54 (1,110%)	1'248,54 (1,110%)
21 C013	Manodopera per interventi su traini 2 persone 8h/gg per 5 gg SOMMANO % aliquote	100,00	3'104,47 (2,760%)	3'104,47 (2,760%)
22 C014	Fornitura in opera anelli di guarnizione rulli di linea diametro 280 mm SOMMANO % aliquote	74,03	2'699,54 (2,400%)	1'998,47 (1,777%)
23 C015	Fornitura in opera boccole per perni rulliere SOMMANO % aliquote	100,00	1'034,82 (0,920%)	1'034,82 (0,920%)
24 C016	Fornitura calibro controllo chiusura morsetti SOMMANO % aliquote	50,00	22,50 (0,020%)	11,25 (0,010%)
25 C017	Manodopera per sostituzione guarnizioni rulli di linea 2h a rullo SOMMANO % aliquote	74,03	4'038,06 (3,590%)	2'989,38 (2,658%)
26 C018	Manodopera per sostituzione boccole rulliere 1,5h a rullo SOMMANO % aliquote	100,00	3'025,73 (2,690%)	3'025,73 (2,690%)
27 C019	Materiale di consumo rulliere di linea (perni e cuscinetti rulli) SOMMANO % aliquote	75,00	3'993,07 (3,550%)	2'994,80 (2,663%)
28 C020	Manodopera per interventi di revisione rulliere di linea 4 persone 8h/gg per 7gg SOMMANO % aliquote	100,00	8'706,01 (7,740%)	8'706,01 (7,740%)
29 D001	Materiali di consumo SOMMANO % aliquote	100,00	1'001,08 (0,890%)	1'001,08 (0,890%)
30 D002	Manodopera per interventi di controllo sulle opere civili di linea e di stazione e sulle garitte di partenza e di arrivo e controllo dell'assenza di fenomeni corrosivi sulle strutture metalliche ed eventuale ripristino con verniciatura 2 persone 8h/gg per 3gg SOMMANO % aliquote	100,00	1'867,18 (1,660%)	1'867,18 (1,660%)
31 E001	Trasporti materiali di fornitura dal costruttore al cantiere SOMMANO % aliquote	50,00	1'495,99 (1,330%)	748,00 (0,665%)
32 F001	Fornitura in opera di tappeti dielettrici, n°2 cassette di pronto soccorso, cartellonistica UNI e attrezzatura lavoro 81/08 SOMMANO % aliquote	0,01	3'993,07 (3,550%)	0,40 (0,000%)
33 G001	Aggiornamento MUM al DM 203 eseguito da ditta costruttrice SOMMANO %	0,01	1'495,99	0,15
	A R I P O R T A R E			86'459,92

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			86'459,92
	aliquote		(1,330%)	(0,000%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro			86'459,92
	aliquota			(76,866%)
	T O T A L E euro			86'459,92
	A R I P O R T A R E			

[illegible]