



AM Solution di Musumeci Andrea

Corso Valentino, 188 — 15033 Casale Monferrato (AL)

P.IVA: 02651550069 — SDI: BA6ET11

Tel: +39 375 6651849 — Email: info@am-solution.it

Spett.le

Comune di Trino

Ufficio Tecnico – LL.PP.

All'att.ne del Geom. Michele Vitiello

Corso Cavour, 70

13039 Trino (VC)

Data: 14/10/2026

Oggetto: Resoconto per interventi di ripristino e sistemazione elettrica, antincendio e prevenzione.

• **COMUNE - MUNICIPIO** (Corso Cavour, 70)

Presa di corrente zona timbratrice vecchio ingresso verifica e ripristino con passaggio conduttore di terra per collegamento anello tra ala Vigli e Comune.

Zona scrivanie ufficio anagrafe verifica e ripristino con passaggio conduttore di terra.

Fancoil vicino ingresso sala giunta (Sinagoga) verifica e ripristino con passaggio conduttore di terra.

Scatola interruttori luce dietro la tenda nella sala giunta (Sinagoga) verifica e ripristino con passaggio conduttore di terra.

Zona Archivio e Rack P1 alimentati da QGC, in isola ripristino con passaggio conduttore di terra.

• **BIBLIOTECA e EX AGRARIA** (Via Irico, 6)

Sostituzione di presa elettrica danneggiata all'interno dei locali della biblioteca

Sostituzione linea elettrica in stoffa con corpi illuminanti obsoleti, con linea in doppio isolamento in tubo esterno rigido con corpi illuminanti in doppio isolamento.

• **MAGAZZINI COMUNALI VV.FF.** (Via Repubblica, 11)

Sostituzione di prese elettriche danneggiate.

QE Proloco: rimozione e sostituzione di RCBO 2P 3,5M C6 0,030A Illuminazione Servizi risultato guasto ai test

- SCUOLE MEDIE - IC FERRARI (Via Vittime di Bologna, 4)

QE Palestra: sostituzione dell'interruttore RCBO aspiratore 4P 6M C16 0,300A

- ISTITUTO ALBERGHIERO - SCUOLA ELEMENTARE IC DE AMICIS (Piazza Chauvigny)

QE Alberghiero Ala Est sostituzione interruttore 2P 2M C10 0,030A Campane

QE PT ingresso elementar linea illuminazione esterna in cortocircuit La linea era dismessa nel controsoffitto. Per cui l'abbiamo isolata e messa in sicurezza.

- PALAZZO PALEOLOGO (Piazza Garibaldi)

QEGPT: rimozione e sostituzione di RCBO 4 posti monofase C16 0,030A/ist Luce Facciata Interna risultato guasto ai test.

- CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO (Via Cameri)

Trasformatore TR1 + TR2 messa in sicurezza e protezione delle tre condutture in uscita. Sostituzione anche della fusibilata esistente perchè difettosa (moduli scollegati tra loro)

- EX SCUOLE ROBELLA (Via Robel, 51)

Zona Caldaia: sostituzione della conduttura di terra da 1 mm² (sezione insufficiente e pericolosa) con cavo a norma di sezione adeguata.

- INGRESSO SCUOLA ELEMENTARE

Armatura stradale utilizzata all'ingresso con sesnore crepuscolare dedicato per illuminazione ingresso scuola risultata difettosa . Fornitura e sostituzione corpo illuminante con uno esteticamente simile (potenza 100W luce calda), fornitura e installazione nuovo modulo crepuscolare da abbinare al nuovo corpo illuminante.

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (al netto di IVA):

€ 7900

Note contrattuali:

- I prezzi si intendono IVA esclusa.
- Validità del presente preventivo: 30 giorni.

Firma per Accettazione (Il Comune)

Firma per la Ditta (AM Solution)
