

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Lavori di ispezione speciale C.E. sciovia monoposto a fune alta AS556
Pakino
(Revisione generale del quindicesimo anno)

COMMITTENTE: Comune di Balme

IMPRESA: San Domenico SARLS

Libretto delle Misure n. 2 composto da n. ____ pagine

IL R.U.P.

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u> (Progetto euro 112'480,74 - 100%)							
1 A001 18/10/2023	Esecuzione Tiro fune per smontaggi e successivo recupero a montaggi conclusi (voce pari a euro 7'457,47 - 6,630% dei lavori a corpo)	50,00 50,00	1,00 1,00	1,000 1,000	1,000 1,000	50,00 50,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (6,630%)		
2 A002 18/10/2023	Smontaggi, lavaggi e rimontaggi puleggia motrice, puleggia di rinvio, rulliere di linea e morsetti (voce pari a euro 26'118,03 - 23,220% dei lavori a corpo)	70,00 15,00	1,00 1,00	1,000 1,000	1,000 1,000	70,00 15,00		
	SOMMANO % aliquota					85,00 (19,737%)		
3 A003 18/10/2023	Materiale di consumo per smontaggi, lavaggi e rimontaggi. (voce pari a euro 2'002,16 - 1,780% dei lavori a corpo)	70,00 15,00	1,00 1,00	1,000 1,000	1,000 1,000	70,00 15,00		
	SOMMANO % aliquota					85,00 (1,513%)		
4 A004 18/10/2023	Controlli non distruttivi sugli elementi costruttivi, sugli organi meccanici e le relative giunzioni saldate contro cui non esistono accorgimenti tecnici a tutelare la sicurezza de ... e di provata esperienza, secondo il piano dei controlli predisposto dal costruttore e dal D.E. conformi alla UNI EN 473 (voce pari a euro 5'995,22 - 5,330% dei lavori a corpo)	80,00 10,00	1,00 1,00	1,000 1,000	1,000 1,000	80,00 10,00		
	SOMMANO % aliquota					90,00 (4,797%)		
5 B001 18/10/2023	Revisione cablaggi dei quadri e circuito di sicurezza, comprensiva dell'assistenza di tecnico specializzato a collaudo ANSFISA e misure di messa a terra finali (voce pari a euro 3'790,60 - 3,370% dei lavori a corpo)	0,01 49,99	1,00 1,00	1,000 1,000	1,000 1,000	0,01 49,99		
	SOMMANO % aliquota					50,00 (1,685%)		
6 B002 18/10/2023	Materiale di consumo sostituzione scatole elettriche cavi e antiscarrucolanti (voce pari a euro 3'194,45 - 2,840% dei lavori a corpo)	0,01 49,99	1,00 1,00	1,000 1,000	1,000 1,000	0,01 49,99		
	SOMMANO % aliquota					50,00 (1,420%)		
7 B003 18/10/2023	Manodopera per interventi su circuito di linea con sostituzione pulsanti, scatole elettriche, cavi e antiscarrucolanti. (voce pari a euro 5'601,54 - 4,980% dei lavori a corpo)	0,01	1,00	1,000	1,000	0,01		
	A R I P O R T A R E					0,01		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					0,01		
8 B004 18/10/2023	Revisione motore elettrico presso officina specializzata comprensivo di trasporto (voce pari a euro 2'002,16 - 1,780% dei lavori a corpo)	49,99	1,00	1,000	1,000	49,99		
						50,00 (2,490%)		
		35,00	1,00	1,000	1,000	35,00		
		35,00	1,00	1,000	1,000	35,00		
9 C001 18/10/2023	Sostituzione olio riduttore (voce pari a euro 1'495,99 - 1,330% dei lavori a corpo)					70,00 (1,246%)		
		0,01	1,00	1,000	1,000	0,01		
		49,99	1,00	1,000	1,000	49,99		
						50,00 (0,665%)		
10 C002 18/10/2023	Manodopera per interventi sul riduttore (voce pari a euro 1'248,54 - 1,110% dei lavori a corpo)					60,00 (0,666%)		
		20,00	1,00	1,000	1,000	20,00		
		40,00	1,00	1,000	1,000	40,00		
						50,00 (0,110%)		
11 C003 18/10/2023	Materiale di consumo per verniciature riduttore, freno, puleggia motrice e puleggia di rinvio (voce pari a euro 247,46 - 0,220% dei lavori a corpo)					50,00 (0,275%)		
		0,01	1,00	1,000	1,000	0,01		
		49,99	1,00	1,000	1,000	49,99		
						50,00 (0,220%)		
12 C004 18/10/2023	Manodopera per verniciature riduttore, freno, puleggia motrice e puleggia di rinvio 2 persone 8h/gg per 1g (voce pari a euro 618,64 - 0,550% dei lavori a corpo)					50,00 (0,275%)		
		0,01	1,00	1,000	1,000	0,01		
		49,99	1,00	1,000	1,000	49,99		
						50,00 (0,220%)		
13 C005 18/10/2023	Sostituzione olio servofreno elettroidraulico e materiale di consumo per revisione freno di servizio (voce pari a euro 494,92 - 0,440% dei lavori a corpo)					50,00 (0,220%)		
		0,01	1,00	1,000	1,000	0,01		
		49,99	1,00	1,000	1,000	49,99		
						50,00 (0,220%)		
14 C006 18/10/2023	Manodopera per revisione freno elettroidraulico e dispositivo antiritorno 2 persone 8h/gg per 2gg (voce pari a euro 1'248,54 - 1,110% dei lavori a corpo)					50,00 (0,220%)		
		0,01	1,00	1,000	1,000	0,01		
		49,99	1,00	1,000	1,000	49,99		
						50,00 (0,220%)		
	A R I P O R T A R E					50,00		

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					50,00		
	SOMMANO % aliquota					50,00 (0,555%)		
15 C007 18/10/2023	Materiali di consumo per controlli dispositivo di tensionamento a gravità (voce pari a euro 494,92 - 0,440% dei lavori a corpo)	100,00	1,00	1,000	1,000	100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (0,440%)		
16 C008 18/10/2023	Manodopera per controlli del dispositivo di tensionamento a gravità 2 persone 8h/gg per 2gg (voce pari a euro 1'248,54 - 1,110% dei lavori a corpo)	100,00	1,00	1,000	1,000	100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (1,110%)		
17 C009 18/10/2023	Fornitura in opera cuscinetti puleggia di rinvio n. 2 skf 32224 e 2 anelli ANGUS 160x200x12 compreso il trasporto (voce pari a euro 2'991,99 - 2,660% dei lavori a corpo)	0,01 49,99	1,00 1,00	1,000 1,000	1,000 1,000	0,01 49,99		
	SOMMANO % aliquota					50,00 (1,330%)		
18 C010 18/10/2023	Manodopera per sostituzione cuscinetti e anelli di tenuta puleggia di rinvio 2 persone 8h/gg per 4gg (voce pari a euro 2'485,82 - 2,210% dei lavori a corpo)	0,01 49,99	1,00 1,00	1,000 1,000	1,000 1,000	0,01 49,99		
	SOMMANO % aliquota					50,00 (1,105%)		
19 C011 18/10/2023	Revisione traini con smontaggio lavaggio e rimontaggio (voce pari a euro 5'995,22 - 5,330% dei lavori a corpo)	100,00	1,00	1,000	1,000	100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (5,330%)		
20 C012 18/10/2023	Manodopera per verifica efficienza ed eventuale rettifica profili in gomma di gola puleggia motrice e di rinvio 2 persone 8h/gg per 2gg (voce pari a euro 1'248,54 - 1,110% dei lavori a corpo)	90,00 10,00	1,00 1,00	1,000 1,000	1,000 1,000	90,00 10,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (1,110%)		
21 C013 18/10/2023	Manodopera per interventi su traini 2 persone 8h/gg per 5 gg (voce pari a euro 3'104,47 - 2,760% dei lavori a corpo)	100,00	1,00	1,000	1,000	100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (2,760%)		
22 C014	Fornitura in opera anelli di guarnizione rulli di linea diametro 280 mm (voce pari a euro 2'699,54 - 2,400% dei lavori a corpo)							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
18/10/2023		24,03 50,00	1,00 1,00	1,000 1,000	1,000 1,000	24,03 50,00		
	SOMMANO % aliquota					74,03 (1,777%)		
23 C015 18/10/2023	Fornitura in opera boccole per perni rulliere (voce pari a euro 1'034,82 - 0,920% dei lavori a corpo)	100,00	1,00	1,000	1,000	100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (0,920%)		
24 C016 18/10/2023	Fornitura calibro controllo chiusura morsetti (voce pari a euro 22,50 - 0,020% dei lavori a corpo)	0,01 49,99	1,00 1,00	1,000 1,000	1,000 1,000	0,01 49,99		
	SOMMANO % aliquota					50,00 (0,010%)		
25 C017 18/10/2023	Manodopera per sostituzione guarnizioni rulli di linea 2h a rullo (voce pari a euro 4'038,06 - 3,590% dei lavori a corpo)	24,03 50,00	1,00 1,00	1,000 1,000	1,000 1,000	24,03 50,00		
	SOMMANO % aliquota					74,03 (2,658%)		
26 C018 18/10/2023	Manodopera per sostituzione boccole rulliere 1,5h a rullo (voce pari a euro 3'025,73 - 2,690% dei lavori a corpo)	100,00	1,00	1,000	1,000	100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (2,690%)		
27 C019 18/10/2023	Materiale di consumo rulliere di linea (perni e cuscinetti rulli) (voce pari a euro 3'993,07 - 3,550% dei lavori a corpo)	50,00 25,00	1,00 1,00	1,000 1,000	1,000 1,000	50,00 25,00		
	SOMMANO % aliquota					75,00 (2,663%)		
28 C020 18/10/2023	Manodopera per interventi di revisione rulliere di linea 4 persone 8h/gg per 7gg (voce pari a euro 8'706,01 - 7,740% dei lavori a corpo)	70,00 30,00	1,00 1,00	1,000 1,000	1,000 1,000	70,00 30,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (7,740%)		
29 D001 18/10/2023	Materiali di consumo (voce pari a euro 1'001,08 - 0,890% dei lavori a corpo)	100,00	1,00	1,000	1,000	100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (0,890%)		
30 D002	Manodopera per interventi di controllo sulle opere civili di linea e di stazione e sulle garitte di partenza e di arrivo e controllo dell'assenza di							
	A R I P O R T A R E							

[illegible]