REGIONE PIEMONTE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

C O M U N E D I M A R E N T I N O

P.I. 01865110017 - C.F. 90003870012 – Tel. 011 943 50 00 – Fax 011 943 53 29 CAP 10020 Piazza Umberto I° n.1
www.comune.marentino.to.it-comune.marentino@tin.it-comune.marentino@legalmail.it

RELAZIONE IN MERITO AL GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO NELL'ESERCIZIO 2018 (scheda A1 del sistema di valutazione)

Al fine della valutazione delle P.O. per l'anno 2018 si relaziona quanto segue.

Obiettivo n. 1: Realizzazione del primo lotto funzionale dell'opera di restauro e risanamento conservativo dell'immobile di proprietà comunale Chiesetta della Madonna del Pilone, detta "della Madonnina" e predisposizione per completamento

Con deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 13.12.2017 è stato approvato il progetto esecutivo del primo lotto in oggetto.

Con Determinazione n. 251 del 21 dicembre 2017 venivano affidati i lavori ed impegnate le relative spese. In particolare: veniva incaricata la ditta Nuova G.D. Segnaletica sas, per la realizzazione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale presso il cantiere della Chiesa della Madonnina interessata dai lavori di restauro e risanamento conservativo 1° lotto e veniva incaricata la ditta Marello Restauri sas, per la realizzazione della campagna di indagini stratigrafiche interne ed esterne presso il cantiere della Chiesa della Madonnina.

Con Determinazione n. 92 del 16.05.2018 si approvavano sia la realizzazione della segnaletica stradale che la realizzazione dei saggi stratigrafici.

Con Determinazione n. 99 del 24.05.2018, vista l'Ordinanza della Città Metropolitana di Torino n. 118-1040/2018 in data 17 aprile 2018 con la quale si regolamentava la circolazione stradale mediante l'istituzione di area di cantiere, con particolare attenzione alla segnaletica nelle ore notturne, si affidava l'incarico per la realizzazione di un impianto elettrico di cantiere e del necessario e richiesto impianto di segnalazione stradale in detta area interessata dai lavori.

Iniziavano quindi i lavori che sono poi stati sospesi stante la necessità emersa di una perizia di variante.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 29.08.2018 è stata approvata una perizia di variante, considerato che:

- nel corso delle operazioni, ed in particolare a seguito dello smontaggio del tetto in lose di pietra, si è riscontrata la necessità di provvedere alla sostituzione della struttura del tetto in quanto ammalorata e non più atta al sostegno del peso del tetto stesso;
- inoltre che si sono meglio definite le cerchiature da effettuare per il consolidamento della muratura perimetrale;
- al fine di poter intervenire con la sostituzione della struttura del tetto si è ritenuto di posticipare gli interventi inerenti la parte dell'intonaco interna e della rimozione della zoccolatura in pietra interna.

Ad ottobre è pervenuta l'autorizzazione della competente Sovrintendenza. Quindi i lavori sono ripresi e, con Determinazione n. 230 del 05.12.2018, è stato approvato il 1° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 19.10.2018.

Considerato che durante le operazioni di rimozione del tetto si è presentata una situazione non prevedibile in fase di progettazione di presenza di macerie nel sottotetto ed in particolare nella parte della cupola dell'abside, con presenza di struttura di sostegno della cupola dell'abside in grave stato di fatiscenza, con Determinazione n. 263 del 28.12.2018 è stato dato incarico per la pulizia delle macerie del sottotetto e la sostituzione della struttura di sostegno della cupola dell'abside della Chiesetta della Madonnina; incarico poi eseguito e liquidato con Determinazione n. 60 del 18.03.2019.

Ad oggi i lavori sono sostanzialmente conclusi e si è in attesa del ripristino della viabilità sulla strada provinciale al fine di permettere l'ultimazione della realizzazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche. Seguiranno stato finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione.

Obiettivo n. 2: Realizzazione degli interventi manutentivi già programmati ed affidati

Determinazione n. 252 del 22.12.2017 scheda tecnica progettuale per gli interventi di sistemazione stradale e difesa della viabilità delle strade comunali Maranzone, del Sasso, Fornaca, Lucco e ripristini stradali in vie varie, redatta dall'ufficio tecnico comunale, a firma del Responsabile geom. Corrado Meliga, per un impegno finanziario complessivo di euro 33.672,00

Con Determinazione n. 50 del 05.03.2018 veniva formalizzato l'incarico per la realizzazione dei lavori di cui sopra.

Nel corso dei lavori si sono riscontrate situazioni non prevedibili in sede di redazione della scheda progettuale circa le effettive quantità da porre in essere, che hanno dato luogo alla predisposizione di una perizia di variante che è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 05.09.2018.

Con Determinazione n. 231 del 05.12.2018 è stato approvato lo stato finale dei lavori.

Obiettivo n. 3: Attuazione delle misure previste nel Piano triennale della Prevenzione della corruzione

È stato interamente attuato il ciclo di approvazione ed attuazione del PTPCT. In particolare:

- Il piano 2018-2020 è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 31.01.2018;
- Entro il termine del 30 aprile è stata pubblicata l'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dal Nucleo di Valutazione;
- Nel rispetto dei termini previsti è stata predisposta e pubblicata la Relazione sullo stato di attuazione delle misure previste dal PTPC.

L'obiettivo può considerarsi raggiunto.

Il Segretario comunale
F.to (dott. Salvatore Mattia)