

COMMITTENTE:

COMUNE DI VARISELLA

OGGETTO:

RIGENERAZIONE URBANA DI EDIFICI COMUNALI NEL NUCLEO STORICO DELLA BORGATA MONCOLOMBONE - LOTTO 1A - PRIMO STRALCIO - MESSA IN SICUREZZA

CUP: I97B25000100006

LOCALITÀ DELL'INTERVENTO:

COMUNE DI VARISELLA - BORGATA MONCOLOMBONE

CODICE AREA:

DLS

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO ESECUTIVO

N° ELABORATO:

003

ARCHIVIO:						SCALA:
5803	292	DLS	003	ESE	00	-

TITOLO ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA

DATA:

Loranzè,
OTTOBRE 2026

CONTROLLO QUALITA' ELABORATI			REDATTO	VERIFICATO	RIESAMINATO	APPROVATO	REV	DATA	NOTE
CODICE	AMBITO PROGETTUALE	RESPONSABILE D'AREA		RESP. AREA	COORDINATORE	RESP. PROG.	0	10/2026	EMISSIONE
ARC	ARCHITETTURA ED EDILIZIA	Arch. M. DI PERNA	.	.			1	.	.
GEO	AMBIENTE E TERRITORIO	Geol. P. CAMBULI	.	.			2	.	.
DLS	DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA	Ing. C. PACE	E.I.	C.P.			3	.	.
ENE	ENERGETICA	Ing. A. BREGOLIN	.	.			4	.	.
IDR	IDRAULICA	Ing. G. BERTOLA	.	.			5	.	.
IEL	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	Dott. Ing. E. MERCADO	.	.	M.C.	L.V.	6	.	.
TFM	IMPIANTI TERMOFLUIDOMECCANICI	Ing. A. BREGOLIN	.	.			7	.	.
INF	INFRASTRUTTURE	Ing. A. VACCARONE	.	.			8	.	.
STR	STRUTTURE	Ing. A. VACCARONE	.	.			9	.	.
VVF	PREVENZIONE INCENDI	Ing. K. ALDBAISSY	.	.			10	.	.
EXT	COLLABORATORI ESTERNI	.	.	.			11	.	.

SERTEC ENGINEERING CONSULTING s.r.l. SINCE 1968

Strada Provinciale 222, n°31
10010 Loranzè (TO)
TEL. 0125.1970499

e-mail:
info.sertec@sertec-engineering.com
www.sertec-engineering.it

IL DIRETTORE TECNICO:
Ph.D. Ing. Gianluca ODETTO

PROGETTISTA:

Ing. Lorenzo VIGNONO
N° 13123 ALBO INGEGNERI
PROVINCIA DI TORINO

TIMB

ALTRA FIGURA:

TIMBRO:

Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001

ISO 9001 CERTIFICATO IT259049

FIDIC

oice Associazione delle organizzazioni di ingegneria di architettura e di consulenza tecnico-economica

CONFINDUSTRIA

Nome attività	Durata
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	64 g
PREPARAZIONE AREA DI CANTIERE	3 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g
Taglio di arbusti e vegetazione in genere	2 g
APPRESTAMENTI DEL CANTIERE	63 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mate	2 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g
Montaggio del ponteggio metallico fisso	7 g
Montaggio della gru a torre	4 g
IMPIANTI A SERVIZIO DEL CANTIERE	5 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	2 g
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmo	1 g
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	2 g
OPERE DI FONDAZIONE IN C.A.	25 g
FONDAZIONI IN C.A.	25 g
Scavo eseguito a mano	8 g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazi	7 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le cordolo di fon	7 g
Getto in calcestruzzo per cordolo di fondazione	3 g
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	63 g
RIMOZIONI COPERTURA	13 g
Rimozione di manto di copertura in tegole	5 g
Rimozione di grossa orditura di tetto in legno	8 g
DEMOLIZIONI ESEGUITE A MANO	50 g
Rimozione di serramenti esterni	5 g
Demolizione di balconi, cornicioni, aggetti orizzontali ese	3 g
Demolizione di solai in legno eseguita a mano	3 g
Svuotamento dei rinfianchi delle volte	2 g
Demolizione di volte in muratura eseguita a mano	3 g
Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a	6 g
Scavo eseguito a mano	7 g
LAVORAZIONI INTERNE	120 g
SOLAI E MURI PERIMETRALI	115 g
Scuci e cuci	10 g
Realizzazione di contropareti	7 g
Montaggio di grossa orditura per solaio in legno	8 g
Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in legi	2 g
MASSETTI INTERNI	5 g
Formazione di massetto per pavimenti interni	5 g
STRUTTURA COPERTURA	38 g
Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellare	12 g
Montaggio di tavolame in legno lamellare	10 g
Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzonta	10 g
Posa di manto di copertura in tegole	10 g
OPERE COMPLEMENTARI COPERTURA	12 g
Montaggio di scossaline e canali di gronda	5 g
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione	5 g
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso d	7 g
SERRAMENTI ESTERNI	3 g
Montaggio di serramenti esterni	3 g
AREA ESTERNA	9 g
Scavo a sezione obbligata	2 g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	3 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazio	3 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1 g
SMONTAGGIO APPRESTAMENTI DEL CANTIERE	75 g
Smontaggio della gru a torre	5 g
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	7 g
Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio del material	3 g
Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g
SMOBILIZZO DEL CANTIERE	4 g
Pulizia generale dell'area di cantiere	4 g
Smobilizzo del cantiere	1 g
LEGENDA Zona:	
Z1 = ZONA UNICA	