PROGECO ENGINEERING SRL
Sede legale: Piazza S. Francesco d'Assisi, 2 – 12051 Alba (CN)
Sede operativa: Via N. Sardi, 46 – 14030 Rocchetta Tanaro (AT)
Tel. 0141 644385 Fax 0141 644921
E-mail: amministrazione@progecoassociati.it
PEC: progeco.engineering@pec.it
P.iva 01219250055

**Comune di CHIERI**
**UNIONE DI COMUNI TERRE DI VINI E DI TARTUFI**
# CITTÀ DI SAN DAMIANO D'ASTI

**PROVINCIA DI ASTI**

**Finanziato dall'Unione europea**
NextGenerationEU

| | |
|---|---|
| LAVORI: | "INTERVENTI DI MITIGAZIONE PROBLEMATICHE TORRENTE BORBORE. ANNO 2022" finanziamento dell'opera dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)- Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2.<br>CUP: G56J14000700006 – CIG: 9537982FBA |
| COMMITTENTE: | COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI |
| R.U.P. | GEOMETRA GARDINO PAOLO |
| IMPRESA: | FERRARIS S.R.L.<br>CORRENTE IN CESANA TORINESE - 10054 (TO), VIA ALESSANDRO VOYRON N. 5<br>P.IVA 04924760012 |
| CONTRATTO: | in data 09/02/2023 Rep. n. 5002 dell'importo di € 447.525,17+iva |

## VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 01 del 04/08/2023

Il sottoscritto **DIRETTORE LAVORI** visto:

– che il Comune di San Damiano d'Asti con D.G.C. n. 176 del 9/12/2022 ha approvato il progetto esecutivo dei lavori suindicati dell'importo per un importo dei lavori da appaltare di euro 456.387,03 di cui euro 421.993,18 per lavori a base di gara ed € 34.393,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

– che il progetto summenzionato prevede quattro ambiti d'interventi distinti:
SITO 1: fascia spondale destra del Torrente Borbore nel tratto costeggiato da Strada di Serra di Costa (intervento concluso)
SITO 2: Frazione Ripalda, rifacimento ponticello, adeguamento viabilità e manutenzione Rio di Priona; (intervento concluso)

PROGECO ENGINEERING

PROGECO ENGINEERING SRL
Sede legale: Piazza S. Francesco d'Assisi, 2 – 12051 Alba (CN)
Sede operativa: Via N. Sardi, 46 – 14030 Rocchetta Tanaro (AT)
Tel. 0141 644385 Fax 0141 644921
E-mail: amministrazione@progecoassociati.it
PEC: progeco.engineering@pec.it
P.iva 01219250055

SITO 3; tratto di alveo del T. Borbore localizzato a ridosso del Ponte in Loc. Pedanca di Ripalda (intervento concluso)
SITO 4: tratto stradale posto a valle del ponte (sito 3), in sinistra.
(intervento in corso)

– che i lavori in titolo sono stati appaltati alla Ditta FERRARIS S.R.L., corrente in CESANA TORINESE - 10054 (TO), VIA ALESSANDRO VOYRON, N. 5, P.IVA 04924760012, giusto il contratto di appalto stipulato in data 09/02/2023 Rep. n. 5002 dell'importo di € 447.525,17+iva al netto del ribasso d'asta del 2,10% di cui € 34.393,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

– che i lavori sono stati consegnati in data 27/02/2023 come risulta dal Verbale di Consegna in pari data;

– che i lavori devono essere ultimati entro 180 giorni (centoottanta) a decorrere dalla data di inizio dei lavori e cioè entro e non oltre il giorno 25/08/2023;

– che in data odierna sono stati consegnati all'amministrazione gli interventi svolti nel SITO 1, SITO 2 e SITO 3 in quanto conclusi ;

– che l'intervento sul SITO 4 risulta in fase di avanzamento e ad oggi occorre eseguire la pavimentazione in cls drenante;

– che le temperature elevate ed il "rischio pioggia" non consentono lo svolgimento delle opere di cui sopra;

Tutto ciò premesso e considerato,

Oggi **venerdì 04/08/2023** il sottoscritto DIRETTORE LAVORI, constatato che i lavori non possono proseguire per le sopra indicate motivazioni;

**O R D I N A**

Alla ditta **Ferraris s.r.l.** di sospendere i lavori a partire dal **04/08/2023** salvo a riprenderli in seguito a successiva ordinanza.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE DEI LAVORI .....

L'IMPRESA .....

IL RUP .....