



COMUNE DI PIETRAGALLA

PROVINCIA DI POTENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA N.2 - TECNICA

Servizio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE

N. 526 DEL 29/06/2026 REGISTRO GENERALE

N. 197 DEL 29/06/2026 REGISTRO DI AREA

OGGETTO: CUP: D91G23000090002 - CIG B1DF90F3C3: Lavori di Recupero di sedi tratturali, valorizzazione paesaggistica e realizzazione parco in località "Bosco Grande": affidamento lavori per imprevisti

L'anno **duemilaventisei** il giorno **ventinove** del mese di **giugno** , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DELL' AREA N.2 - TECNICA

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come successivamente modificato ed integrato;

Visto l'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che disciplina il conferimento di funzioni dirigenziali;

Letti e richiamati:

- ✓ il **Regolamento degli uffici e dei servizi** del Comune di Pietragalla, modificato con deliberazioni di G.C. n. 67/2018, n. 29 del 26 marzo 2018, n. 67 del 3 agosto 2018, n.71 del 25 settembre 2019, n.61 del 22 luglio 2021, n. 88 del 27 ottobre 2021 e da ultimo con deliberazione di G.C. n. 1 del 05/02/2025;
- ✓ la **struttura organizzativa** del Comune di Pietragalla, approvata con deliberazione di G.C. n. 13 del 21/02/2023;

Atteso che:

- ✓ il modello organizzativo del Comune di Pietragalla è articolato in Aree – Servizi – Uffici;
- ✓ con **Decreto Sindacale N. 2 del 20/01/2026** il Sindaco del Comune di Pietragalla ha nominato lo scrivente quale **Responsabile dell' AREA N.2 - TECNICA** attribuendo, altresì, il relativo incarico di **Posizione Organizzativa**;

Vista la deliberazione di **C.C. n. 43 del 19/12/2025** ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026/2028 (art. 151 del d.lgs. N. 267/2000 e art. 10, d.lgs. N. 118/2011)";

Vista la deliberazione di **G.C. n. 15 del 17/02/2026** ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 ed obiettivi di performance anno 2026- art. 169 del D.lgs. N. 267/2000- Approvazione";

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Considerato che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile del procedimento, ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse, anche potenziale;

Premesso che:

- con D.G.R. n. 496 del 27/07/2022 la Regione Basilicata ha approvato l'Avviso pubblico per la presentazione e selezione di progetti per le **azioni di compensazione e mitigazione ambientale per i comuni della Basilicata 2021 – art.1 c. 2 della L.R. n. 53/2021**;
- con D.G.C. n. 82 del 29/09/2022, ai fini della partecipazione al sopra citato avviso pubblico, è stato approvato il **progetto di fattibilità relativo Lavori di Recupero di sedi tratturali, valorizzazione paesaggistica e realizzazione parco in località "Bosco Grande"** dell'importo complessivo di **€ 500.000,00**;
- con determinazione dirigenziale della Regione Basilicata, Direzione Generale dell'ambiente del Territorio e dell'Energia, D.D. n. 23BA.2023/D.01117 del 19/10/2023 rubricata: *Avviso pubblico per le azioni di compensazione e mitigazione ambientale per i Comuni della Basilicata annualità 2021/2023 – art. 1 c. 2 della L.R. n. 53/2021. Progetto "Progetto per il recupero di sedi tratturali, valorizzazione paesaggistica e realizzazione parco avventura in località Bosco Grande" del Comune di Pietragalla. Ammissione a finanziamento e liquidazione l'anticipazione*, tra l'altro, è stato ammesso a finanziamento l'intervento de quo CUP D91G23000090002 presentato dal Comune di Pietragalla, selezionato nell'ambito dell'Avviso pubblico in oggetto - la cui graduatoria è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n. 23BA.2023/D.00754 del 04/09/2023, pubblicata sul BUR n. 51 del 16/09/2023 - per complessivi **€ 500.000,00**;

- con nota prot. n. 19605 del 24/10/2023 della regione Basilicata – registrata al prot. dell'ente al n. 12834 del 24/10/2023 – è stata notificata la citata determinazione ed è stato chiesto di trasmettere entro il termine del **31/12/2023**, il **progetto esecutivo**, redatto ai sensi dell'**art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023**;
- con determinazione **n. 289 del 24/11/2023** è stata affidato alla società di ingegneria **GVC s.r.l.**, n. REA PZ-130577, p.i. 01737760767, via Nazario Sauro n. 126, 85100 Potenza, pec gvcsrl@gigapec.it, il servizio tecnico di *progettazione esecutiva, direzione lavori ed adempimenti connessi oltre che di coordinamento sicurezza dei Lavori di Recupero di sedi tratturali, valorizzazione paesaggistica e realizzazione parco in località "Bosco Grande"*, per l'importo di complessivi **€ 22.989,11**, cassa e iva esclusi, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b e nell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023.
- nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024/2026 e nell'elenco Annuale dei Lavori per l'anno 2024 – approvato con D.C.C. n. 34 del 22/12/2023 - è stata inserita la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: **LAVORI DI RECUPERO DI SEDI TRATTURALI, VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E REALIZZAZIONE PARCO IN LOCALITÀ "BOSCO GRANDE"**, CUI L00953050762202400001;
- con D.G.C. n. 113 del 28/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo - a firma dell'ing. **Giorgio Maria Restaino** - **LAVORI DI RECUPERO DI SEDI TRATTURALI, VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E REALIZZAZIONE PARCO IN LOCALITÀ "BOSCO GRANDE"** - dell'importo complessivo di **€ 500.000,00** come da seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
VOCI (I riferimenti al Codice si intendono al D.Lgs n. 36/2023)	IMPORTI (€)
A LAVORI (nota 1)	
1) Lavori a misura	€ 250.000,00
di cui manodopera	€ 132.862,16
3) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 8.000,00
TOTALE LAVORI	€ 258.000,00
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 10.000,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	
3) Imprevisti	€ 18.820,65
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	
5) Adeguamento di cui all'articolo 60 e 120, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi e modifiche contrattuali)	€ 10.000,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche,	
7) Spese	
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 22.989,11
c) Importo relativo all'incentivo di cui agli artt 42 e 45 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 4.483,60
d) Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 36/2023	€ 0,00
e) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
f) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	

g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 5.057,60
TOTALE "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 32.530,31
9) I.V.A. sui lavori 10%	€ 25.800,00
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 3.882,07
TOTALE "Somme a disposizione" (voci da 1 a 11)	€ 101.033,03
C FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE	
1) Forniture	€ 115.546,70
2) Servizi	
3) I.V.A. su forniture e servizi	€ 25.420,27
TOTALE "Forniture e servizi"	€ 140.966,97
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	€ 500.000,00

- con nota registrata al prot. dell'ente al n. 697 del 18/01/2024, la Regione Basilicata ha notificato la determinazione dirigenziale n. 23BA.2024/D.00048 del 17/01/2024 di presa d'atto del progetto esecutivo, dove il termine ultimo per l'assunzione dell'OGV è stato fissato al 19/10/2024 ed il termine ultimo per la chiusura della spesa entro il 19/10/2026;
- con determinazione n. 99 del 24/04/2024 è stato disposto l'affidamento dei **LAVORI DI RECUPERO DI SEDI TRATTURALI, VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E REALIZZAZIONE PARCO IN LOCALITÀ "BOSCO GRANDE"** facendo ricorso alla **Stazione Unica Appaltante della Provincia di Potenza**, cui il Comune di Pietragalla ha aderito con deliberazione di C.C. n. 7 del 22/04/2022;
 - con la stessa determinazione n. 99 del 24/04/2024 sono stati stabiliti altresì gli indirizzi per la procedura d'affidamento;
 - con la stessa determinazione n. 99 del 24/04/2024 sono stati stabiliti altresì gli indirizzi per la procedura d'affidamento come segue:
 - o *procedura e criterio di affidamento*: l'affidamento avverrà, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, **mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici**, da invitare tra quelli iscritti all'Albo della Provincia di Potenza, utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello del **criterio del minor prezzo**, inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi dall'art. 50 comma 4 del D.Lgs.n. 36/2023 mediante offerta di ribasso sull'elenco dei prezzi;
 - con Determinazione Dirigenziale RCG N. 1006/2024 del 28/05/2024 N. DetSet 63/2024 del 28/05/2024 della **Provincia di Potenza** è stato approvato lo schema di lettera d'invito a procedura negoziata ed i relativi allegati, da espletare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023., attraverso il Portale della Piattaforma di E-Procurement della Provincia di Potenza;
- a seguito dell'espletamento della procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, l'Area Gare della **Provincia di Potenza** con nota prot. 27603/2024 – registrata al prot. dell'Ente al n. 9011 del 31/07/2024 – ha trasmesso i verbali di gara e la documentazione relativa al concorrente primo classificato, oltre che il fascicolo dei requisiti generali verificati, al fine di adottare il provvedimento finale di aggiudicazione;
- con determinazione n. 189 del 13/08/2024 i **LAVORI DI RECUPERO DI SEDI TRATTURALI, VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E REALIZZAZIONE PARCO IN LOCALITÀ "BOSCO GRANDE"** sono stati aggiudicati all'operatore economico **GATER S.R.L.** con sede in Via Zanardelli – fraz. San Cataldo, 7/A 85051 Bella (Pz), C.F. 02046990764/P.IVA 02046990764, gater.srl@pec.it, con il ribasso del **35,567%** e quindi per l'importo contrattuale netto di **€ 169.082,50** di cui € 161.082,50 per lavori e € 8.000,00 per oneri di sicurezza, non assoggettati a ribasso, oltre IVA, nella misura di legge;
- con determinazione n. 189 del 13/08/2024 è stato altresì rimodulato il quadro economico dei lavori de quo post aggiudicazione come segue:

QUADRO ECONOMICO

VOCI (I riferimenti al Codice si intendono al D.Lgs n. 36/2023)	IMPORTI (€)
A LAVORI (nota 1)	
1) Lavori a misura	€ 250.000,00
<i>di cui manodopera</i>	€ 132.862,16
3) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 8.000,00
TOTALE	€ 258.000,00
<i>a detrarre ribasso del 35,567%</i>	€ 161.082,50
TOTALE LAVORI AFFIDATI	€ 169.082,50
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 10.000,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	
3) Imprevisti	€ 18.820,65
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	
5) Adeguamento di cui all'articolo 60 e 120, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi e modifiche contrattuali)	€ 10.000,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche,	
7) Spese	
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 22.989,11
c) Importo relativo all'incentivo di cui agli artt 42 e 45 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 4.483,60
d) Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 36/2023	€ 0,00
e) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
f) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 5.057,60
TOTALE "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 32.530,31
9) I.V.A. sui lavori 10%	€ 16.908,25
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 3.882,07
TOTALE "Somme a disposizione" (voci da 1 a 11)	€ 92.141,28
C FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE	
1) Forniture	€ 115.546,70
2) Servizi	
3) I.V.A. su forniture e servizi	€ 25.420,27
TOTALE "Forniture e servizi"	€ 140.966,97
<i>economie di gara</i>	€ 97.809,25
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 500.000,00

- con determinazione n. 194 del 21/08/2024 sono state liquidate alla **Provincia di Potenza** le spese di gestione della gara per l'affidamento dei **LAVORI DI RECUPERO DI SEDI TRATTURALI, VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E REALIZZAZIONE PARCO IN LOCALITÀ "BOSCO GRANDE"** come segue:

1. quota di incentivo di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 previsto dall'art. 2 del Regolamento approvato con D.C.P. n. 10/2022 e spettante ai dipendenti della SUA in relazione alla fase di gara, quantificati in **€ 80,00**;
2. tariffa variabile ex artt.3 del regolamento della SUA quali spese per l'attuazione e la gestione dell'appalto, quantificate in **€ 1.032,00**;
3. importo da rimborsare alla Provincia di Potenza quale versamento dovuto per contributo ANAC di cui alla Delibera 19/12/2023 pari a **€ 250,00**;

- i lavori sono stati contrattualizzati con contratto di appalto rep. n. 2123 del 24/09/2024 registrato a Potenza serie: 1T Numero: 3927 del 24/09/2024;
- i lavori sono stati consegnati in data 06/11/2024;
- i lavori sono stati sospesi in data 08/11/2024;
- con istanza del 15/04/2025 acclarata al prot. n. 4693 del 16/04/2025, il Direttore dei Lavori **ing. Giorgio Maria Restaino**, (Legale Rappresentante della **GVC s.r.l.**) ha inoltrato una perizia di variante e suppletiva dei lavori per un importo netto contrattuale aggiuntivo di **€ 14.277,15**, che eleva l'importo complessivo dell'appalto a **€ 183.359,65** con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE IN CORSO D'OPERA ART. 120 DEL DLGS 36/2023	
VOCI (I riferimenti al Codice si intendono al D.Lgs n. 36/2023)	IMPORTI (€)
A LAVORI (nota 1)	
1) Lavori a misura	€ 272.158,13
<i>di cui manodopera</i>	€ 130.652,36
3) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 8.000,00
TOTALE	€ 280.158,13
<i>a detrarre ribasso del 35,567%</i>	€ 175.359,65
TOTALE LAVORI AFFIDATI	€ 183.359,65
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 13.940,49
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	
3) Imprevisti	€ 22.761,14
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	
5) Adeguamento di cui all'articolo 60 e 120, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi e modifiche contrattuali)	€ 10.000,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche,	
7) Spese	
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 22.989,11
c) Importo relativo all'incentivo di cui agli artt 42 e 45 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 4.483,60
d) Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 36/2023	€ 0,00

e) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
f) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 5.057,60
TOTALE "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 32.530,31
9) I.V.A. sui lavori 10%	€ 18.335,96
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 4.670,16
TOTALE "Somme a disposizione" (voci da 1 a 11)	€ 102.238,07
C FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE	
1) Forniture	€ 95.568,06
2) Servizi	
3) I.V.A. su forniture e servizi	€ 21.024,97
TOTALE "Forniture e servizi"	€ 116.593,03
<i>economie di gara</i>	€ 97.809,25
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 500.000,00

- il Responsabile Unico del Progetto con relazione del 16/04/2025, in atti, ha verificato in relazione alla citata proposta di variante che la stessa risulta necessaria:

1. per l'attuazione di modifiche già previste in clausole chiare, precise ed inequivocabili del contratto d'appalto all'art. 1.7 del CSA (**Art. 120, comma 1, lett. a), D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.**); si specifica altresì che il valore della modifica è inferiore al 15 % del valore iniziale del contratto;
2. per la necessità di approvare una variante in corso d'opera (contenuta entro il limite del 50% dell'importo del contratto di appalto) per far fronte ad una circostanza imprevista ed imprevedibile per l'Amministrazione aggiudicatrice che non altera la natura del contratto originario e precisamente i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione (**Art. 120, comma 1, lett. c), D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.**);

e che la perizia di variante suppletiva proposta dal direttore dei lavori non ha l'effetto di alterare la natura generale del contratto e le modifiche introdotte al contratto d'appalto in corso sono conformi rispetto alle finalità dell'intervento originario;

- pertanto con relazione del 16/04/2025, in atti, il Responsabile Unico del Progetto ha espresso un giudizio di AMMISSIBILITÀ all'approvazione della perizia di variante suppletiva proposta dal Direttore dei Lavori con nota prot. n. 4693 del 16/04/2025;
- con nota registrata al prot. dell'ente al n. 4720 del 16/04/2025, il RUP ha chiesto al competente ufficio regionale, ai sensi dell'**art. 12 Varianti in corso d'opera** del disciplinare di finanziamento, il rilascio del parere preliminare alla richiesta di variante *de quo*;
- con nota della Regione Basilicata prot. 115074 del 15-05-2025 – registrata al prot. dell'ente al n. 5787 del 15/05/2025 – è stato acquisito parere preliminare favorevole alla richiesta di variante *de quo*;
- con nota registrata al prot. dell'ente al n. 5802 del 15/05/2025 e succ. integr. è stato richiesto il parere ai sensi delle *Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico* emanate dalla regione Basilicata, Dipartimento Politiche agricole e Forestali, Ufficio Foreste e Tutela del Territorio;
- con nota prot. n. 160352 del 08/07/2025– registrata al prot. dell'ente al n. 7942 del 08/07/2025 – la Regione Basilicata ha notificato la Determinazione Dirigenziale 14BF.2025/D.00675 del 08/07/2025 rubricata *Comune di Pietragalla. R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267. - L.R. 10 novembre 1998 n. 42 "Norme in materia forestale", art. 16 comma 2, - D.G.R. del 31.03.2015 n. 412 "Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico" e ss.mm.ii. Autorizzazione all'esecuzione dei movimenti di terra per la realizzazione dell'intervento denominato "Recupero di sedi tratturali, valorizzazione paesaggistica e realizzazione parco in località Bosco Grande", in agro del Comune di Pietragalla, nelle particelle nn. 32, 695, 700 e 1056 del foglio n. 53, in aree sottoposte a vincolo idrogeologico*;

- con nota registrata al prot. dell'ente al n. 8029 del 10/07/2025 è stata notificata la succitata Determinazione Dirigenziale 14BF.2025/D.00675 del 08/07/2025 al direttore dei lavori/progettista della variante ing. Giorgio Maria Restaino (Legale Rappresentante della GVC s.r.l.);
- con nota registrata al prot. dell'ente al n. 8127 del 14/07/2025 della società di ingegneria GVC s.r.l. a firma dell'ing. Giorgio Maria Restaino è stata acquisita l'attestazione relativa alla verifica di cui al punto 4 della citata Determinazione Dirigenziale;
- con determinazione n. 184 del 14/07/2025 è stata approvata, per le motivazioni ivi espresse, la variante e suppletiva inoltrata dal direttore dei lavori ing. **Giorgio Maria Restaino**, (Legale Rappresentante della **GVC s.r.l.**) con istanza del 15/04/2025 acclarata al prot. n. 4693 del 16/04/2025 e succ. integr. prot. n. 8127 del 14/07/2025, composta degli elaborati sopra richiamati che eleva l'importo netto contrattuale di **€ 14.277,15 (da € 169.082,50 a € 183.359,65)**;
- con determinazione n. 184 del 14/07/2025 è stato altresì approvato il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra a parità di costo complessivo dell'opera di **€ 500.000,00** suddiviso secondo il quadro economico sopra riportato;
- con nota prot. n. 170682 - del 21/07/2025 – registrata al prot. dell'ente al n. 8443 del 21/07/2025 – la Regione Basilicata ha notificato la Determinazione Dirigenziale n. 23BA.2025/D.01039 del 18/07/2025 di presa d'atto della perizia di Variante relativa all'intervento *“Progetto per il recupero di sedi tratturali, valorizzazione paesaggistica e realizzazione parco avventura in località Bosco Grande” del Comune di Pietragalla di cui alla D.D. n. 3BA.2024/D.00048 del 17/01/2024*;
- i lavori sono stati ripresi in data 16/07/2025;
- con nota prot. n. 11891 del 21/10/2025 in riferimento alla Determinazione Dirigenziale 14BF.2025/D.00675 è stata chiesto al competente ufficio regionale l'autorizzazione all'esecuzione di una modifica del sistema di scolo acque bianche in corrispondenza di due tratti indicati nella relazione del direttore dei lavori ivi allegata (per circa 15 m);
- con nota prot. n. 308955 del 10/12/2025 – registrata al prot. dell'ente al n. 13807 del 10/12/2025 – la Regione Basilicata ha notificato la Determinazione Dirigenziale n. 14BF.2025/D.01282 10/12/2025 rubricata *Ditta Comune di Pietragalla. R.D. 30 dicembre 1923 n.3267 - L.R. 10 novembre 1998 n. 42 “Norme in materia forestale”, art. 16 comma 2, - D.G.R. del 31.03.2015 n. 412 “Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico” e ss.mm.ii.. Autorizzazione all'esecuzione di lavori di movimento terra connessi alla posa in opera di attraversamento con tubazione sommersa per lo smaltimento delle acque bianche in corrispondenza di intersezioni con il reticolo idrografico esistente, nell'ambito del progetto “Recupero di sedi tratturali, valorizzazione paesaggistica e realizzazione parco in località Bosco Grande” (CUP D91G23000090002), da realizzarsi nel territorio del Comune di Pietragalla (PZ), particelle catastali nn. 32, 695, 700 e 1056 del Foglio 53, in area sottoposta a vincolo idrogeologico, in variante alla Determinazione Dirigenziale n. 14BF.2025/D.00675 dell'8 luglio 2025*;
- con determinazione n. 312 del 27/11/2025 è stata affidata all'operatore economico **NUOVA ATLANTIDE - SOCIETA' COOPERATIVA**, Localita' Palazzo Snc 75011 Accettura (Mt), c.f./p.i. 01045710777, pec: nuovaatlantide@pec.it, la **fornitura** relativa ai **Lavori di Recupero di sedi tratturali, valorizzazione paesaggistica e realizzazione parco in località “Bosco Grande”**, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. per l'importo contrattuale di **€ 95.568,06** oltre IVA, nella misura di legge;
- con determinazione n. 315 del 02/12/2025:
 1. è stato approvato il 1° S.A.L. a tutto il 06/11/2025 – trasmesso con nota prot. 12908 del 14/11/2025 - e succ. integrazione trasmessa con nota prot. 13276 del 26/11/2025 - relativo ai **LAVORI DI RECUPERO DI SEDI TRATTURALI, VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E REALIZZAZIONE PARCO IN LOCALITÀ “BOSCO GRANDE”** per l'importo di **€ 151.176,22** (al netto del ribasso del **35,567%** e compreso oneri di sicurezza per **€ 5.721,83**) ed IVA esclusa al 10%;
 2. si è preso atto del Certificato di pagamento n. 1 del 27/11/2025 relativo ai lavori de quo dell'importo di **€ 150.420,34** (al netto della ritenuta infortuni e compreso oneri di sicurezza) IVA esclusa al 10%;
 3. è stata liquidata alla ditta affidataria **GATER S.R.L.** con sede in Via Zanardelli – fraz. San Cataldo, 7/A 85051 Bella (Pz), C.F. 02046990764/P.IVA 02046990764, gater.srl@pec.it, la fattura n. 9-PA del 27/11/2025 - prot. 13400 del 28/11/2025 - dell'importo di **€ 165.462,37 IVA compresa al 10%**;

- con nota registrata al prot. dell'ente al n. 7137 del 26/06/2026, il direttore dei lavori **ing. Giorgio Maria Restaino**, ha inviato richiesta per l'utilizzo di quota parte delle somme a disposizione dell'amministrazione a valere sulle voci *lavori in economia* ed *imprevisti*, come da relazione e relativi computi ivi allegati; specificatamente i lavori in economia (griglia, manutenzione strada forestale, realizzazione piano appoggio tavoli) ammontano all'importo di €. 9.623,70 mentre i lavori relativi agli imprevisti (realizzazione attraversamenti, fondazione stradale, recinzione provvisoria, smontaggio vecchia attrezzatura) ammontano all'importo di €. **19.525,23**;
- considerato che le sopra citate lavorazioni sono relative a lavorazioni connesse funzionali ai lavori principali e che per la loro natura oltre che per economicità del procedimento e dell'esecuzione, possono essere affidati alla stessa ditta affidataria dei lavori principali alle stesse condizioni economiche ovvero applicando il ribasso del **35,567%**, per cui si ottiene per i lavori in economia l'importo netto di €. 6.200,84 IVA esclusa al 10% e per i lavori imprevisti l'importo netto di €. **12.580,69** IVA esclusa al 10%;
- con determinazione n. 196 del 29/06/2025 sono stati affidati mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. a) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, alla stessa ditta **GATER S.R.L.**, esecutrice dei lavori principali, l'esecuzione dei lavori in economia (griglia, manutenzione strada forestale, realizzazione piano appoggio tavoli) dell'importo lordo di €. **9.623,70** applicando il ribasso del **35,567%** e quindi per l'importo netto di €. **6.200,84** IVA esclusa al 10%; ai lavori in economia è stato attribuito il seguente CIG: **BC35F6B8F7**;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

Dato atto altresì che è stato acquisito il DURC Numero Protocollo INAIL_53208760 Data richiesta 09/03/2026 Scadenza validità 07/07/2026 della ditta affidataria **GATER S.R.L.**, e che lo stesso risulta REGOLARE;

Dato atto che l'investimento è stato così iscritto in bilancio:

CAPITOLO	Servizio	Importo	Imp.
9030/21135/2	Compensazione mitigazione ambientale-Parco Avventura Bosco Grande- LR 52/2021 (avanzo)	€ 100.000,00	Ex 2024/431 Ex 2025/340
9030/21135/1	Compensazione mitigazione ambientale-Parco Avventura Bosco Grande- LR 52/2021 (avanzo)	€ 400.000,00	Ex 2024/430 Ex 2025/339

Visto l'articolo 191 del Testo Unico Enti Locali approvato con D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che, in base a quanto richiesto dal **Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza con Direttiva n. 1/2018** il presente atto è corredato da dichiarazione/check-list attestante l'attività istruttoria espletata;

DETERMINA

1. **Di richiamare** quanto sopra quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di affidare**, per quanto sopra, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. a) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, alla stessa ditta **GATER S.R.L.**, esecutrice dei lavori principali, l'esecuzione dei lavori relativi agli imprevisti (realizzazione attraversamenti, fondazione stradale, recinzione provvisoria, smontaggio vecchia attrezzatura) dell'importo lordo di €. **19.525,23**

applicando il ribasso del **35,567%** e quindi per l'importo netto di €. **12.580,69** IVA esclusa al 10%; ai lavori in economia è stato attribuito il seguente CIG BC360B8BC3;

- 3 **Di dare atto** la spesa trova copertura nel quadro economico dell'intervento che è così iscritto in bilancio:

CAPITOLO		Servizio	Importo	Imp.
	9030/21135/2	Compensazione mitigazione ambientale-Parco Avventura Bosco Grande- LR 52/2021 (avanzo)	/	/
	9030/21135/1	Compensazione mitigazione ambientale-Parco Avventura Bosco Grande- LR 52/2021 (avanzo)	€ 323.806,63	2026/271
CUP:	D91G23000090002		CIG:	B1DF90F3C3 BC35F6B8F7 (lavori in economia) BC360B8BC3 (lavori per imprevisti)

3. **Di dare atto** che il suddetto intervento viene iscritto nel patrimonio del comune come segue:

bene: - mobile - immobile		immobile
categoria	numero	1020
	descrizione	PISTA CICLABILE
cocode bene inventario	numero	507
	descrizione	

La presente determinazione viene inserita nella raccolta generale delle determinazioni, e pubblicata integralmente all'albo pretorio digitale on-line di questo comune.

Il Responsabile dell' AREA N.2 - TECNICA
Firmato digitalmente
Ing. Maria Carmela IACOVERA

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)

COMUNE DI PIETRAGALLA <i>Provincia di Potenza</i>	Controllo successivo di regolarità amministrativa	Check-list N. 1 - dichiarazione sostitutiva - art. 47 DPR 445/2000 Affidamento di servizi, lavori e forniture
---	--	--

RIFERIMENTI DELL'ATTO ADOTTATO

Area N. 2

Servizio Appalti e Contratti - Patrimonio

Responsabile ing. Maria Carmela Iacovera

Atto N. 197

Data 29/06/2026

Oggetto: CUP: D91G23000090002 - CIG B1DF90F3C3: Lavori di Recupero di sedi tratturali, valorizzazione paesaggistica e realizzazione parco in località "Bosco Grande": affidamento lavori per imprevisti

Attività istruttoria <u>da espletare</u>	Indicazione attività istruttoria <u>ESPLETATA</u> (compilare solo le parti corrispondenti alle attività effettivamente poste in essere) oggetto della presente dichiarazione :
Procedura di scelta del contraente: 1) <i>Aperta</i> ; 2) <i>Ristretta</i> ; 3) <i>negoziata</i> ; 4) <i>Dialogo competitivo</i> ; 5) <i>Partenariato</i> .	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
Aggiudicatario	Indicato
Centrale di Committenza	Non soggetto
Adempimenti CONSIP / Mepa	Non presente
Codice CIG	Acquisito
Codice CUP	si
Verifica e dichiarazione assenza conflitto d'interesse del RUP	Verificata
Rispetto obblighi di tracciabilità dei pagamenti (ex <i>legge 136/2010 e succ. modif.</i>)	soggetto
Acquisizione DURC	Acquisito
Rispetto obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente	Rispettati
Verifica regolarità fiscale di cui all'articolo 48 bis del Dpr 602/1973 (ex <i>DM 18.01.2008 n. 40</i>)	soggetto per importi superiori a 5000 euro
Stipula e registrazione contratto o invio lettera di ordinazione	forme del commercio
Presenza di PROROGHE e motivazione	No
Presenza di RINNOVI e motivazione	No
Presenza patto di integrità	si
Rispetto principio di ROTAZIONE (linee guida ANAC N. 4 e succ. modif.)	si
Rispetto dei termini di conclusione del procedimento e dei pagamenti	si
Presenza VISTO contabile di copertura finanziaria	si

IN FEDE

Il Responsabile dell'Area N. 2

Ing. Maria Carmela Iacovera