



# COMUNE DI MONTIGLIO MONFERRATO

PROVINCIA DI ASTI

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA N. 21 DEL 16/06/2025

**OGGETTO: MEDIE OPERE – INTERVENTI DI DIFESA SUOLO PER RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI VERSANTI INTERFERENTI CON LA VIABILITA' AGRO-SILVOPASTORALE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO STRUTTURE DANNEGGIATE. CUP: J27H21007960001. CIG: B16079E73B.**

**APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI dell'Art.120, comma 1, lettera c), del D.L.36/2023.**

**Integrazione Impegno di Spesa a favore della Ditta CAGNO COSTRUZIONI SRL. Impegno di Spesa Spese Tecniche Perizia di variante a favore dello STUDIO TECNICO MAZZUCCO ING. ROBERTO. CIG: B0E101C920.**

L'anno duemilaventicinque del mese di giugno del giorno sedici nel proprio ufficio,

Il sottoscritto LEOTARDI RENATO, individuato quale Responsabile del Servizio Area tecnica del Comune di Montiglio Monferrato, ha adottato la seguente determinazione in ordine a stanziamenti di spesa previsti nel bilancio del corrente esercizio finanziario.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;

VISTO il comma 139 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall’articolo 20 del Decreto-legge n. 152 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 29 dicembre 2021, n. 233, che prevede quanto segue: *“Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l’anno 2021, di 450 milioni di euro per l’anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l’anno 2026 e, di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti”*;

DATO ATTO che questo Comune, in data 05/09/2022, ha trasmesso “Istanza della Linea di Finanziamento “Contributi interventi di messa in sicurezza edifici e territorio art. 1 comma 139, L.145/2018”;

VISTO il Decreto, in data 19/05/2023, del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, di concerto con Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale sono stati assegnati a questo Comune i seguenti contributi, ai sensi del comma 139 dell’art.1, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145:

- “INTERVENTI DI DIFESA SUOLO PER RISCHIO IDROGEOLOGICO RELATIVO AI VERSANTI E ALLE AREE CIMITERIALI COMUNALI, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO STRUTTURE DANNEGGIATE - CUP: J27H21007950001” - € 700.000,00;
- “INTERVENTI DI DIFESA SUOLO PER RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI VERSANTI INTERFERENTI CON LA VIABILITA' AGRO-SILVOPASTORALE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO STRUTTURE DANNEGGIATE - CUP: J27H21007960001” - € 300.000,00;

**RICHIAMATE** le norme che hanno fatto confluire le risorse di cui in premessa nel PNRR, e precisamente:

**RICHIAMATI:**

- La decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l’Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia;
- Il decreto-legge n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021 in data 31 luglio 2021, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l’attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari;
- Il Regolamento UE 2021/241;

DATO ATTO che è affidata al Ministero dell’Interno la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all’interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all’art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, e di cui all’art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019;

RICHIAMATO il Decreto-Legge del 6 novembre 2021, n.152, con cui sono state predisposte le norme abilitanti ai fini del corretto utilizzo delle risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione;

VISTO il Decreto Legge 02/03/2024, n.19, “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, con il quale sono state stralciate dal PNRR le risorse di cui all’art.1, comma 139, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;

**RICHIAMATA** la Determinazione del Segretario Comunale n.09/2023 in data 30/08/2023, di nomina del RUP per gli interventi finanziati;

**RICHIAMATA** la Determinazione Tecnica 11/2024 in data 06/04/2024, di affidamento delle SPESE TECNICHE - MEDIE OPERE – INTERVENTI DI DIFESA SUOLO PER RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI VERSANTI INTERFERENTI CON LA VIABILITA' AGRO-SILVOPASTORALE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO STRUTTURE DANNEGGIATE, allo STUDIO TECNICO MAZZUCCO ING. ROBERTO, con sede in Via Stefano Guazzo, 3, 15033, Casale Monferrato (AL), P.I.: 01853950069, nella persona di Roberto Mazzucco, Ingegnere, C.F: MZZRRT69P11B885X, P.I.: 01853950069, iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria al n° A-1428. e, per la parte geologica, da PLATONE DUCCIO IVO, con sede in Via San Vittore, 8, 12040, Priocca (CN), P.I.: 01317070058, nella persona di Duccio Ivo Platone, Geologo, C.F:PLTDCV74L11A479Q, P.I.: 01317070058, iscritto all’Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte, N° d’iscrizione all’Albo Regionale: 574;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale 21/2024 in data 22/04/2024, di Approvazione del Progetto Esecutivo per “INTERVENTI DI DIFESA SUOLO PER RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI VERSANTI INTERFERENTI CON LA VIABILITA' AGRO-SILVOPASTORALE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO STRUTTURE DANNEGGIATE - CUP: J27H21007960001”, per una spesa complessiva di € 300.000,00;

RICHIAMATA la Determinazione Tecnica 12/2024 del 22/04/2024, “MEDIE OPERE – INTERVENTI DI DIFESA SUOLO PER RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI VERSANTI INTERFERENTI CON LA VIABILITA' AGRO-SILVOPASTORALE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO STRUTTURE DANNEGGIATE. CUP: J27H21007960001. DETERMINA A CONTRARRE. LAVORI - Procedura Negoziata senza Bando - Art.50, comma 1, lettera c), D.Lgs.36/2023. RDO MePA n. 4277558. CIG: B16079E73B.”, con la quale si approvava l'Appalto degli “INTERVENTI DI DIFESA SUOLO PER RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI VERSANTI INTERFERENTI CON LA VIABILITA' AGRO-SILVOPASTORALE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO STRUTTURE DANNEGGIATE. LAVORI A CORPO - Procedura Negoziata senza Bando Art.50, comma 1, lettera c), D.Lgs.36/2023. RDO MePA n. 4277558, con richiesta di ribasso sull'importo posto a base di gara pari ad € 159.072,37, oltre oneri sicurezza di € 1.802,93 e costi manodopera di € 46.190,63, per un totale di € 207.065,93, I.V.A. esclusa..

RICHIAMATA la Determinazione Tecnica 24/2024 del 17/05/2024, “MEDIE OPERE – INTERVENTI DI DIFESA SUOLO PER RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI VERSANTI INTERFERENTI CON LA VIABILITA' AGRO-SILVOPASTORALE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO STRUTTURE DANNEGGIATE. CUP: J27H21007960001. LAVORI - Procedura Negoziata senza Bando - Art.50, comma 1, lettera c), D.Lgs.36/2023. RDO MePA n. 4277558. CIG: B16079E73B. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA”, all'operatore economico CAGNO COSTRUZIONI SRL, con sede in Corso G. Matteotti, 44, 10121, Torino (TO), P.I.: 09491360013, che ha offerto un ribasso del 12,95 %, per l'importo di € 138.472,50, oltre a € 1.802,93 per oneri sicurezza ed € 46.190,63 per costi manodopera non soggetti a ribasso, così per l'importo complessivo di aggiudicazione di € 186.466,06 + IVA 22% (complessivi € 227.488,59);

RICHIAMATO il Contratto Rep. Atti Privati n.311/2024 del 13/09/2024, soggetto, ai sensi dell'art.5 del D.L.131/1986 e s.m.i., a registrazione fiscale in caso d'uso;

VISTO il Verbale di Consegna Lavori, redatto e sottoscritto in data 18/11/2024;

RICHIAMATA la Determinazione Tecnica 03/2025 del 31/01/2025, “MEDIE OPERE – INTERVENTI DI DIFESA SUOLO PER RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI VERSANTI INTERFERENTI CON LA VIABILITA' AGRO-SILVOPASTORALE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO STRUTTURE DANNEGGIATE. CUP: J27H21007960001. CIG: B16079E73B. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' SAL N.1 E LIQUIDAZIONE RELATIVE FATTURE”;

RICHIAMATA la Determinazione Tecnica 14/2025 del 09/04/2025, “MEDIE OPERE – INTERVENTI DI DIFESA SUOLO PER RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI VERSANTI INTERFERENTI CON LA VIABILITA' AGRO-SILVOPASTORALE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO STRUTTURE DANNEGGIATE. CUP: J27H21007960001. CIG: B16079E73B. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' SAL N.2 E LIQUIDAZIONE RELATIVE FATTURE”;

VISTA la richiesta di proroga pervenuta al prot. 1342/2025, finalizzata alla valutare di alcuni interventi relativi alla viabilità agrosilvopastorale oggetto di problematiche idrogeologiche sopraggiunte successivamente all'appalto dei lavori, oltre che alla variazione di alcuni interventi già previsti;

RICHIAMATA la Determinazione Tecnica 12/2025 del 17/03/2025, “MEDIE OPERE – INTERVENTI DI DIFESA SUOLO PER RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI VERSANTI INTERFERENTI CON LA VIABILITA' AGRO-SILVOPASTORALE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO STRUTTURE DANNEGGIATE. CUP: J27H21007960001. CIG: B16079E73B. CONCESSIONE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI”, per un periodo di 140 giorni, con mandato alla DL di definire le eventuali necessità per la redazione di perizia di variante;

DATO ATTO che la DL ha fornito al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'Art.120 del D.Lgs.36/2023;

DATO ATTO che ricorrono i presupposti di cui all'Art.120, comma 1, lettera c), punto 2), del D.Lgs.36/2023, per la redazione di Variante in corso d'opera per modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante;

VISTA la spesa prevista relativa alle spese tecniche per la redazione della Variante, come da nuovo quadro economico, per l'importo di € 3.700,00, oltre oneri previdenziali di € 148,00 ed IVA 22% di € 846,56, per complessivi € 4.694,56;

RITENUTO di confermare l'affidamento delle spese tecniche all'operatore economico STUDIO TECNICO MAZZUCCO ING. ROBERTO, con sede in Via Stefano Guazzo, 3, 15033, Casale Monferrato (AL), P.I.: 01853950069, per l'importo di € 3.700,00, oltre oneri previdenziali di € 148,00 ed IVA 22% di € 846,56, per complessivi € 4.694,56 – CIG: B723BCBF6E;

VISTA la "PERIZIA DI VARIANTE ai sensi dell'Art. 120, comma 1, lettera. c), del D.Lgs.36/2023", trasmessa al Prot.2628 del 04/06/2025, a firma dell'Ing. MAZZUCCO ROBERTO, dello STUDIO TECNICO MAZZUCCO ING. ROBERTO, con sede in Via Stefano Guazzo, 3, 15033, Casale Monferrato (AL), P.I.: 01853950069, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria al n° A-1428, composto dai seguenti elaborati:

- Allegato 01 - Relazione Tecnica illustrativa
- Allegato 02 – Verbale concordamento nuovi prezzi
- Allegato 03 – Schema Atto di sottomissione
- Allegato 04 – Computo metrico estimativo
- Allegato 05 – Quadro economico
- Allegato 06 - Elenco prezzi unitari
- Allegato 07 - Quadro incidenza manodopera
- Allegato 08 - Quadro comparativo
- Elaborato grafico

da cui risulta il seguente quadro economico:

**A - LAVORI:**

importo dei lavori a base d'asta	€ 178.483,91
Ribasso del 12,95% su importo a base d'asta	€ - 23.113,67
importo relativo al costo della manodopera	€ 50.717,57
<u>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</u>	<u>€ 1.802,93</u>
<b>Totale LAVORI A)</b>	<b>€ 207.890,74</b>

**B - Somme a disposizione dell'Amministrazione:**

Spese Tecniche D.L., Coordinamento Sicurezza, Contabilità Lavori	€ 27.800,00
Spese Tecniche per redazione Variante	€ 3.700,00
Contributi previdenziali su Spese Tecniche	€ 1.260,00
Spese per oneri di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023	€ 4.149,96
I.V.A. 22% sui Lavori (A)	€ 45.735,96
I.V.A. 22% su Spese Tecniche	€ 7.207,20
<u>Contributo ANAC</u>	<u>€ 250,00</u>
<b><u>Totale SOMME A DISPOSIZIONE B)</u></b>	<b><u>€ 90.103,12</u></b>
<b><u>IMPORTO TOTALE (A+B)</u></b>	<b><u>€ 297.993,86</u></b>
<b><u>ECONOMIE ATTUALI</u></b>	<b><u>€ 2.006,14</u></b>
<b><u>SOMMANO</u></b>	<b><u>€ 300.000,00</u></b>

CONSIDERATO che l'importo contrattuale risulta variato in aumento per la somma di € 21.424,68, oltre IVA;

DATO ATTO che, relativamente alla suddetta Perizia di Variante:

- L'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale, ai sensi dell'Art.120, comma 2, del D.Lgs.36/2023;

- I costi per la progettazione delle modifiche in Variante trovano capienza nell'invarianza del quadro economico, ai sensi dell'Allegato II.14 al D.Lgs.36/2023, CAPO I, Sezione I, Art.5, comma 3;
- La somma in aumento delle prestazioni rientra nel quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'Art.120, comma 9, del D.Lgs.36/2023 e dell'Allegato II.14 al D.Lgs.36/2023, CAPO I, Sezione I, Art.5, comma 6, come riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- Verrà redatto apposito atto di sottomissione da trasmettere all'esecutore, al fine della sottoscrizione per accettazione del nuovo importo contrattuale e degli eventuali nuovi prezzi;
- Le modifiche vengono autorizzate dal RUP, ai sensi dell'Art.120, comma 13, del D.Lgs.36/2023;

RITENUTO pertanto di approvare la PERIZIA DI VARIANTE ai sensi dell'Art. 120, comma 1, lettera. c), del D.Lgs.36/2023, dell'intervento di "MEDIE OPERE – INTERVENTI DI DIFESA SUOLO PER RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI VERSANTI INTERFERENTI CON LA VIABILITA' AGRO-SILVOPASTORALE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO STRUTTURE DANNEGGIATE. CUP: J27H21007960001";

RITENUTO pertanto di approvare lo Schema di atto di sottomissione da trasmettere all'esecutore, al fine della sottoscrizione per accettazione del nuovo importo contrattuale e dei nuovi prezzi;

DATO ATTO di integrare gli impegni di spesa a favore dell'operatore economico CAGNO COSTRUZIONI SRL, con sede in Corso G. Matteotti, 44, 10121, Torino (TO), P.I.: 09491360013, per l'importo di € 21.424,68, oltre IVA 22% di € 4.713,43, per complessivi € 26.138,11, con imputazione al Cap. 5870.17.1, codice 10.05.2, del Bilancio esercizio 2025;

DATO ATTO di impegnare le somme relative alle spese tecniche per la redazione della Variante, a favore dell'operatore economico STUDIO TECNICO MAZZUCCO ING. ROBERTO, con sede in Via Stefano Guazzo, 3, 15033, Casale Monferrato (AL), P.I.: 01853950069, per l'importo di € 3.700,00, oltre oneri previdenziali di € 148,00 ed IVA 22% di € 846,56, per complessivi € 4.694,56, con imputazione al Cap. 5870.17.1, codice 10.05.2, del Bilancio esercizio 2025 – CIG: B723BCBF6E;

#### VISTI

- Lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ed in particolare gli artt. 107, 153, 183, 191 e 192;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il D.Lgs.36/2023;
- il vigente Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori del Comune;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

#### DETERMINA

Di APPROVARE la premessa che si intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;

di approvare la PERIZIA DI VARIANTE ai sensi dell'Art. 120, comma 1, lettera. c), del D.Lgs.36/2023, dell'intervento di "MEDIE OPERE – INTERVENTI DI DIFESA SUOLO PER RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI VERSANTI INTERFERENTI CON LA VIABILITA' AGRO-SILVOPASTORALE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO STRUTTURE DANNEGGIATE. CUP: J27H21007960001", per un importo contrattuale pari ad € 207.890,74, oltre IVA;

DI DARE atto che l'importo contrattuale risulta variato in aumento per la somma di € 21.424,68, oltre IVA;

DI DARE ATTO che, relativamente alla suddetta Perizia di Variante:

- L'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale, ai sensi dell'Art.120, comma 2, del D.Lgs.36/2023;
- I costi per la progettazione delle modifiche in Variante trovano capienza nell'invarianza del quadro economico, ai sensi dell'Allegato II.14 al D.Lgs.36/2023, CAPO I, Sezione I, Art.5, comma 3;

- La somma in aumento delle prestazioni rientra nel quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'Art.120, comma 9, del D.Lgs.36/2023 e dell'Allegato II.14 al D.Lgs.36/2023, CAPO I, Sezione I, Art.5, comma 6, come riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- Verrà redatto apposito atto di sottomissione da trasmettere all'esecutore, al fine della sottoscrizione per accettazione del nuovo importo contrattuale e degli eventuali nuovi prezzi;
- Le modifiche vengono autorizzate dal RUP, ai sensi dell'Art.120, comma 13, del D.Lgs.36/2023;

DI APPROVARE lo Schema di atto di sottomissione da trasmettere all'esecutore, al fine della sottoscrizione per accettazione del nuovo importo contrattuale e dei nuovi prezzi, per un importo di € 207.890,74, oltre IVA;

DI INTEGRARE gli impegni di spesa a favore dell'operatore economico CAGNO COSTRUZIONI SRL, con sede in Corso G. Matteotti, 44, 10121, Torino (TO), P.I.: 09491360013, per l'importo di € 21.424,68, oltre IVA 22% di € 4.713,43, per complessivi € 26.138,11, con imputazione al Cap. 5870.17.1, codice 10.05.2, del Bilancio esercizio 2025;

DI IMPEGNARE le somme relative alle spese tecniche per la redazione della Variante, a favore dell'operatore economico STUDIO TECNICO MAZZUCCO ING. ROBERTO, con sede in Via Stefano Guazzo, 3, 15033, Casale Monferrato (AL), P.I.: 01853950069, per l'importo di € 3.700,00, oltre oneri previdenziali di € 148,00 ed IVA 22% di € 846,56, per complessivi € 4.694,56, con imputazione al Cap. 5870.17.1, codice 10.05.2, del Bilancio esercizio 2025 – CIG: B723BCBF6E;

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

DI SUBORDINARE l'efficacia del presente provvedimento all'assolvimento degli obblighi, da parte delle Ditte, derivanti dalla regolarità contributiva (DURC) e dalla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/10 e s.m.i.;

di DARE ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si esprime anche parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DI PUBBLICARE la presente determinazione all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale dell'Ente;

DI ADEMPIERE ai disposti di cui all'Art.120, commi 14 e 15, del D.Lgs.36/2023, in materia di informazione e comunicazione;

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to:LEOTARDI RENATO

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI  
SENSI DELL'ART. 151 COMMA 4 DEL D.LGS 267/2000**

Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147 bis del TUEL, si appone, ai sensi degli artt. 151, 4° comma e 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata/entrata accertata con il presente provvedimento.

Montiglio Monferrato, lì 16/06/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Barbara Aichino F.to:

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia conforme all'originale, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 17/06/2025.

Montiglio Monferrato, lì 17/06/2025

Il Resp. del servizio amministrativo  
Dott. F.to: MORAGLIO Giorgio